

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ 2566		โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2566		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ไม่ดำเนินการหรือ ยกเลิก		รวม โครงการ กิจกรรม
	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	58.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	100
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ เป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน	16.00	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	27.27	100
4. การพัฒนาด้านสังคม	22.00	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	26.67	100
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	33.33	100
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	15.00	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	21.05	100
รวม	117.00	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	15.22	100
ครุภัณฑ์	31.00	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.06	100

สรุป

โครงการที่มีการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 138 โครงการ

- โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี 2566 จำนวน 117 โครงการ คิดเป็นร้อยละของการดำเนินการเสร็จสิ้น ร้อยละ 84.78
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปี 2566 จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.22

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน ม.17 บ้านผือ (สายจากบ้านนางยุพิน ดวง มณี - คลองโลก)	ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 164.00 ตารางเมตร ใกล้เคียง ทางลูกรังตามสภาพเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตรตามแบบทางหลวงชนบท เลขที่ ทด-2-204 พิกัด เริ่มต้น N 15.817557 E 102.091617 สิ้นสุด N 15.817297 E 102.091508	กองช่าง	99,136	95,000	√			19 พ.ค.-16 ส.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน ม.2 บ้านสระไช้ (สายจากบ้านนางสัดศรี มาชัยภูมิ – บ้านนายถิอ คุ่ม หมู่)	ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตร ให้ส่งทางลูกรังตามสภาพเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบทางหลวงชนบท เลขที่ ทถ-2-204 พิกัด เริ่มต้น N 15.809520 E 102.099447 ลั้นสุด N 15.809045 E 102.099500	กองช่าง	99,789	97,000	√			28 ก.ย.-26 ธ.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ทั้งเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน ม.6 บ้านหนองเขื่อง (สายจากบ้านนายทองสุข - บ้านนางักญารัตน์)	ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 95.00 ตารางเมตร ให้ช่างลูกรังตามสภาพเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตรตามแบบทางหลวงชนบท เลขที่ ทถ-2-204 พิกัด เริ่มต้น N 15.772862 E 102.134957 สิ้นสุด N 15.773072 E 102.134757	กองช่าง	58,576	57,000	√			28 ก.ย.-26 ธ.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านหนองไผ่ล้อม(สายจาก ถนน 202 ชัยภูมิบัวใหญ่ - บ้านนายสุระ คุ้มไชน้ำ)	ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 116.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบทางหลวงชนบท เลขที่ ทล-2-204 พิกัด เริ่มต้น N 15.825392 E 102.118482 สิ้นสุด N 15.825543 E 102.118682	กองช่าง	70,630	66,000	√			28 ก.ย.-26 ธ.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห่วงโซาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน ม.18 บ้านหนอง คอนไทย (สายจากบ้านนาย สุพล ประจักษ์กล้า - บ้าน นายวุฒิ มีศรีไทย)	ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพเดิมขึ้นข้างละ 0.25 เมตรตามแบบทางหลวงชนบท เลขที่ ทถ-2-204 พิกัด เริ่มต้น N 15.76915 E 102.17111 สิ้นสุด N 15.76877 E 102.17109	กองช่าง	77,376	75,000	√			28 ก.ย.-26 ธ.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลकुดัม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน		ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
6	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน ม.6 บ้านหนองเขื่อง (สายจากบ้านนายสุริยา - บ้านนายทองสุข)	ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตร ไต่ทางลูกรังตามสภาพเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตรตามแบบทางหลวงชนบท เลขที่ ทล-2-204 พิกัด เริ่มต้น N 15.772497 E 102.135160 สิ้นสุด N 15.772892 E 102.134972	กองช่าง	99,789	97,000	√		28 ก.ย.-26 ธ.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
7	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ไปพื้นที่เกษตร ม.12 บ้าน หนองคอนไทย (สายจากนา นายสมบุญ - ลำปะทาว) ช่วง นานางแถม ดำรงเชื้อ - ลำน้ำชี	ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรที่น้อย กว่า 352.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ มาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ถ.01/2561 พิกัด เริ่มต้น N 15.74953 E 102.15731 สิ้นสุด N 15.74171 E 102.15617	กองช่าง	99,700	98,700	√			7 มิ.ย.-6 ก.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดดู่

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบยืม		ผลดำเนินงาน			ห่วงใย การ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร ม.8 บ้านโนน โพธิ์(สายรอบบึงจั่ว - หนอง ดัด)ฝั่งทางทิศเหนือ จากนา นายสังเวียน แห่งโยธา - นา นายสมนึก หงษ์ทอง)	ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,175.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร ไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่ที่หริอมี ปริมาตรที่ไม่ น้อยกว่า 352.50 ลูกบาศก์เมตร ตาม แบบมาตรฐาน อบต.ลาดดู่ เลขที่ ถ. 01/2561พิกัด เริ่มต้น N 15.76341 E 102.19877 สิ้นสุด N 15.76076 E 102.19082	กองช่าง	99,800	98,800	✓			7 มิ.ย.-6 ก.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายบ้านนายสมัย ใจกลาง – บ้านนายสรณะ สิงห์ดูย์ บ้านปะก่าม หมู่ที่ 7	กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทด-2-204 กรมทางหลวงชนบท จุดเริ่มต้น N 15.790112 E 102.179645 จุดสิ้นสุด N 15.790098 E 102.179323	กองช่าง	66,845	61,700	√			28 ก.ย.-26 ธ.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนายถาวร มั่นคง - นางงพิมพ์ นามหัน บ้าน หนองคอนไทย หมู่ที่ 18	กว้าง 3 เมตร ยาว 794 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 238.2 ตามแบบมาตรฐานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-304 กรมทางหลวงชนบท จุดเริ่มต้น N 15.769717 E 102.173453 จุดสิ้นสุด N 15.768707 E 102.184143	กองช่าง	124,155	123,000	√			7 มิ.ย.-6 ก.ค.2566
11	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุตุ้ม	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม. พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริม เหล็ก	กองช่าง	95,000	95,000	√			6-10 ม.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
12	โครงการปรับปรุงอาคาร สภา (อาคารเก็บพัสดุ) ครุภัณฑ์เลขที่ 039-40-0002	ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 11.75 เมตร พร้อมพื้นคอนกรีตภายในหรือพื้นที่ ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 82.25 ตร.ม. ตาม รูปแบบรายการที่ อบต.กุดตุ้ม กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	กองช่าง	112,000	111,000	✓			28 ก.ย.-26 พ.ย.2566
13	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์บริหารงาน ครุภัณฑ์ เลขที่ 039-42-0004	อาคารขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พร้อมคอนกรีตด้านหน้า อาคาร ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กุด ตุ้มกำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย	กองช่าง	150,000	149,000	✓			28 ก.ย.-26 ธ.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดุดม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
14	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองคอนไทย หมู่ที่ 5	กว้าง 14.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตาราง เมตร พิกัด จุดที่ตั้ง 15.779116 N 102.1641659 E และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	กองช่าง	475,000	474,000	√			23 พ.ค.-20 ส.ค.2566
15	โครงการเทศบาล คสล.หน้า สำนักงาน อบต. กุดดุม	ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132 ตรม. พิกัด N 15.811725 E 102.145085	กองช่าง	67,000	59,000	√			28 ก.ย.-26 ธ.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
16	บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต. กุดตุ้ม	ชุดโครงข่าย ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 2.90 เมตร ยาว 3.30 เมตร ขนาดชุด ป้าย กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.23 เมตร พร้อมทาสี	กองช่าง	30,000	30,000	✓			29 พ.ย.-3 ธ.ค.2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ 1) สายบ้านนางทองสุข ชงรักดี - แยกบ้านนางยุพิน ดงมะณี (ต่อจากสายเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านผือ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572.00 ตารางเมตร พร้อมส่งลูกจ้างให้ช่างทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทด-2-204 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น N 15.817033 E 102.092952 จุดสิ้นสุด N 15.817875 E 102.091998	กองช่าง	374,000	373,000	√			24 มี.ค.-22 พ.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบขยายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวนิลปัทม์ คมะมา - บ้านนายสุวัฒน์ ชัยชัยภูมิ หมู่ที่ 2 บ้านสระไ้่น้ำ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไ้ส่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-204 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น N 15.807948 E 102.099182 จุดสิ้นสุด N 15.806873 E 102.098305	กองช่าง	401,000	400,000	✓			28 มี.ค.-26 พ.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
19	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ 3 บ้าน หนองคู	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 730.00 ตารางเมตร พร้อมลง ลูกรังให้ลทางทั้งสองข้างตามสภาพ พื้นที่จริง ทามแบบมาตรฐาน งานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-203 และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปักจุดเริ่มต้น N 15.783985 E 102.142708 จุดสิ้นสุด N 15.784285 E 102.143918	กองช่าง	467,000	466,000	√			24 มี.ค.-22 พ.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหอประปาหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านกุดตุ้ม	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังให้ล้นทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-204 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น N 15.777785 E 102.128022 จุดสิ้นสุด N 15.778245 E 102.126603	กองช่าง	484,000	483,000	√			24 มี.ค.-22 พ.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายจ่าย		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายที่ 1) สายบ้านนางนิรมล ของไทย - บ้านนายอุระ แต่งเมือง หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอมไทย	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไส้ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-204 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บ้าง - งานดินถม กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 35.00 ลูกบาศก์เมตร - งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ PVC 8" ขึ้น 8.5 มก. ยาว 4.00 เมตร จำนวน 1 จุด 2 ท่อน พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.779812 E 102.167142 จุดสิ้นสุด N 15.779398 E 102.167080	กองช่าง	172,000	171,000	√			24 มี.ค.-22 พ.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดดู่

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายจ่าย		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายที่ 2) สายสามแยกบ้านคูบุรีชา ดิษฐ์ภูมิ - โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์บะกาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 636.00 ตรม. พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริงตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์กนปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-204 พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.786402 E 102.170002 จุดสิ้นสุด N 15.786280 E 102.171457	กองช่าง	413,000	412,000	√			24 มี.ค.-22 พ.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายจ่าย		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนวนรณารถ อาสายุทธ - วัดป่าคูเมือง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเชียง	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 654.00 ตารางเมตร พร้อมส่งลูกจ้างเฝ้าระวังทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทด-2-204 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น N 15.767358 E 102.134449 จุดสิ้นสุด N 15.767168 E 102.135801	กองช่าง	437,000	436,000	√			24 มี.ค.-22 พ.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายที่ 1) สายบ้านนาบอนเขา เปรมสีมา - บ้านนางสมสมัย บำรุงฐาน หมู่ที่ 18 บ้านหนองคอนไทย	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 21.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 64.50 ตารางเมตร พร้อมลงสู่กึ่งใต้ส้วมทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริงตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทด-2-204 พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.772642 E 102.166465 พิกัดจุดสิ้นสุด N 15.772800 E 102.166523	กองช่าง	43,000	43,000	√			24 มี.ค.-22 พ.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบอุดหนุน / งบรายจ่าย		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ 2) สายสามแยกสวนนันทะ หนองวัง - บ้านนางสาคร วงศ์ศรีใจ หมู่ที่ 1 บ้านฝื่อ	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 246.00 ตารางเมตร พร้อมลงคูรั้งไหลทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-204 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.817017 E 102.093085 จุดสิ้นสุด N 15.817753 E 102.093192	กองช่าง	166,000	165,000	√			4 พ.ค.-2 ก.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			หัวเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวิสัย เหวชัยภูมิ - บ้านนางทองดีม บุตรนอก หมู่ที่ 3 บ้านหนองคูขาด	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริง ตาม แบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-204 พิกัดจุดเริ่มต้น N 15.792292 E 102.136075 จุดสิ้นสุด N 15.792245 E 102.136565	กองช่าง	96,000	95,000	√			4 พ.ค.-2 ก.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงบุญเสียง หมู่วงศ์ - นานายเลื่อน แสงเดือน หมู่ที่ 3 บ้านหนองคูขาด	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกกรงไหลทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-204 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น N 15.794462 E 102.138373 จุดสิ้นสุด N 15.794883 E 102.138597	กองช่าง	172,000	171,000	√			4 พ.ค.-2 ก.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายคำครุฑศรีโคม - บ้านนายระยองสวายใจ หมู่ที่ 7 บ้านบะกาม	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริงตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทด-2-204 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.792237 E 102.182160 จุดสิ้นสุด N 15.792038 E 102.183627	กองช่าง	397,000	396,000	√			9 พ.ค.-7 ก.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห่วงโซาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศตะวันตกจรดหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทด-2-204 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -งานวางท่อระบายน้ำ PVC 5" จำนวน 2 จุดๆละ 1 ท่อน รวมเป็น 2 ท่อน พร้อมกลบดิน พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.776273 E 102.176017 จุดสิ้นสุด N 15.775172 E 102.175695	กองช่าง	402,000	401,000	√			9 พ.ค.-7 ก.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ล้อม – บ้านห้วยบง ตำบลห้วยบง หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกกรงให้ลึกลงทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทด-2-203 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.828413 E 102.122260 จุดสิ้นสุด N 15.829252 E 102.122797	กองช่าง	426,000	425,000	√			4 พ.ค.-2 ก.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน		ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายที่ 1) สายบ้านนายคำมาย รักษ์มณี - บ้านนางประกาย เพียรวิชา หมู่ที่ 14 บ้านหนองคองไทย	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 62.00 ตารางเมตร พร้อมลงอุกิ้งไหลทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริงตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-204 พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.775803 E 102.162018 พิกัด จุดสิ้นสุด N 15.775682 E 102.161993	กองช่าง	39,000	38,000	✓		4 พ.ค.-2 ก.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดุดม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห่วงโซาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายที่ 2) สายบ้านนายโสม เพียรยิ่ง - บ้านนางนันทวล พันธุ์ธรรม หมู่ที่ 14 บ้านหนองคอนไทย	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร พร้อมลงสู่กรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทด-2-204 พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.776313 E 102.163403 พิกัด จุดสิ้นสุด N 15.776357 E 102.163250	กองช่าง	46,000	45,000	✓			4 พ.ค.-2 ก.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
33	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน (สายที่ 3) สายบ้าน นางอุบล มาแก้ว - บ้านนาง บุญหนา ชูเมือง หมู่ที่ 14 บ้านหนองคอมไทย	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร พร้อมลง ลูกรังให้ล้นทางทั้งสองข้างตามสภาพ พื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน งานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทด-2-204 และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 40*100 มม. จำนวน 6 ท่อน จำนวน 1 จุด พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.773585 E 102.162913 พิกัด จุดสิ้นสุด N 15.773520 E 102.161465	กองช่าง	499,000	498,000	√			19 พ.ค.-16 ส.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดุดู่

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
34	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางเชิญพร สิงห์อมพล - บ้านนางอุทุมพร พรหมงาม หมู่ที่ 15 บ้านผือ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไถ่ ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริง ตาม แบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-204 พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.818037 E 102.096493 จุดสิ้นสุด N 15.818303 E 102.096468	กองช่าง	68,000	67,000	√			17 พ.ค.-14 ส.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหมู่บ้าน – โคกเก้ง หมู่ที่ 16 บ้านหนองเขื่อง	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-204 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.776735 E 102.140345 พิกัดจุดสิ้นสุด N 15.777327 E 102.141645	กองช่าง	402,000	401,000	√			17 พ.ค.-14 ส.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนางยุพิน ตรงมณี - คลองโลก หมู่ที่ 17 บ้านฝื่อ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกกรงให้ล้นทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทด-2-204 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.817540 E 102.091625 พิกัด จุดสิ้นสุด N 15.816148 E 102.091432	กองช่าง	402,000	401,000	✓			28 ก.ย.-26 ธ.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายที่ 2) สายบ้านนายสุนทร ดำรงเชื้อ - ศาลาพ่อนพูนหาญ หนองใต้ หมู่ที่ 18 บ้านหนองคอนไทย	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือสี่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร พร้อมลงคูรั้งไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริงตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทธ-2-204 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.767212 E 102.166607 พิกัด จุดสิ้นสุด N 15.767348 E 102.166298	กองช่าง	146,000	145,000	√			17 พ.ค.-14 ส.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายที่ 3) สายบ้านนางอมรินทร์ ศรีโคม - บ้านนายสมหมาย ศรีโคม หมู่ที่ 18 บ้านหนองคอนไทย	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้เพียงพอต่อการจราจรตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-204 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.769122 E 102.171547 พิกัด จุดสิ้นสุด N 15.770107 E 102.171432	กองช่าง	253,000	252,000	√			17 พ.ค.-14 ส.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนแพง – หาดซี้สูง หมู่ที่ 19 บ้านหนองคอนไทย	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือสี่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังเหล็กทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-203 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.769122 E 102.171547 พิกัด จุดสิ้นสุด N 15.770107 E 102.171432	กองช่าง	451,000	450,000	√			19 พ.ค.-16 ส.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห่วงโซาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
40	โครงการปรับปรุงถนนผิว จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนายบรรจง หาญ สนาม - บ้านนางสนิม อ.สาวยุทธ หมู่ที่ 13 บ้านกุตุ้ม	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ที่ไม่ น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตร พร้อม พร้อมดีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การบริหารปกครอง ส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-303 และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น N 15.786092 E 102.133713 จุดสิ้นสุด N 15.785042 E 102.133778	กองช่าง	429,000	396,000	√			22 ก.ค.-19 ต.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
41	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรังจุดที่ชำรุดเสียหายไป พื้นที่การเกษตร สายจาก บ้านสระไ้ น้ำ หมู่ที่ 2 - บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 11	ขนาดขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2.000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลูกบาศก์เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.810313 E 102.110717 พิกัดจุดสิ้นสุด N 15.797267 E 102.124114 พร้อมรถเกรดปรับพื้นที่ ก่อนลงลูกรังและหลังแล้วเสร็จให้ เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐาน งานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-304 และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บ้าย	กองช่าง	496,000	495,000	√			22 ก.พ.-22 เม.ย.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบขยายขาด		ผลดำเนินงาน		ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
42	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรังจุดที่ชำรุดเสียหายไป พื้นที่การเกษตร สายขนาน ทิวากร หมู่วงศ์ - นานาง กาหลง แสงเดือน ม.3 บ้าน หนองคูขาด	(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 577.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย กว่า 173.10 ลูกบาศก์เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.785890 E 102.141058 พิกัดจุดสิ้นสุด N 15.780811 E 102.139499 (ช่วงที่ 2)ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 10.50 ลูกบาศก์เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.783598 E 102.139822 พิกัด จุดสิ้นสุด N 15.783651 E 102.139499 (ช่วงที่ 3) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 55.50 ลูกบาศก์เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.782787 E 1C2.139546พิกัดจุดสิ้นสุด N 15.792866 E 1C2.133080 พร้อมรณเตรปรับปรุงพื้นที่ก่อนลงลูกรัง และหลังแล้วเสร็จให้เรียบร้อยตามแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทอ-2-304 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	กองช่าง	124,000	123,000	✓		22 ก.พ.-22 เม.ย.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
43	โครงการลงหินลูกรัง สาย บ้านฝ่อ - ถนน 202 ซ้าย บ้านฝ่อ ม.15 บ้านฝ่อ	ขนาดขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.695.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 678.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมรถเกรด ปรับพื้นที่ก่อนลงลูกรังและหลังแล้วเสร็จ ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-304 และติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปักจุดเริ่มต้น N 15.817283 E 102.103997 พิกัดจุดสิ้นสุด N 15.827132 E 102.114398	กองช่าง	341,000	340,000	√			22 ก.พ.-22 เม.ย.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
44	โครงการก่อสร้างโครงเหล็ก หอดังสูง ประปาหมู่บ้านสระ ทองหิน หมู่ที่ 11 บ้านหนอง ไผ่น้อย	งานวางท่อประปา ความยาว 300 เมตร ขนาดท่อ PVC 2" ขึ้น 13.5 มก. ยาว ท่อและ 4 เมตร ประสานนายาท่อ PVC 2" จำนวน 75 ท่อน พร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ใบ ตามแบบมาตรฐาน ของ กรมโยธาธิการ แบบเลขที่ 3412010 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัด จุดที่ตั้ง N 15.800280 E 102.125810	กองช่าง	427,000	426,000	√			23 พ.ค.-21 ก.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
45	โครงการวางท่อส่งน้ำ คสล. สายนาบางสมบูรณ์ ต.กุตุ้ม - นานางคำตัน ศรีรักษ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองคูขาด	ความยาว 90.00 เมตร วางท่อส่งน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 90 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ 1 บ่อ ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร พร้อมฝังกลบให้ เรียบร้อย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 บ้าย พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.792068 E 102.136759 พิกัด จุดสิ้นสุด N 15.795408 E 102.140583	กองช่าง	130,000	130,000	√			23 ก.พ.-23 เม.ย.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
46	โครงการก่อสร้างบัสคอยคน เริ่ส ลำห้วยนา หมู่ที่ 1,15,17 บ้านผือ หมู่ที่ 2 บ้านสระไ้หน้า	ท่อเหลี่ยมขนาด 1.50x1.50x1.00 เมตร หนา 15.0๐ เซนติเมตร จำนวน 2 ช่อง จำนวน 8 ท่อน พิกัดที่ตั้ง N 15.816203 E 102.099358 ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุตุ้ม กำหนด และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	กองช่าง	256,000	255,000	√			22 ก.พ.-22 เม.ย.2566
47	โครงการติดตั้งประตูปิด - เปิดน้ำ คลองส่งน้ำลาด คอมกรีต บ้านหนองคอนไทย หมู่ที่ 19	ติดตั้งชุดประตูปิด - เปิดน้ำ ขนาดบาน ประตูกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และก่อสร้าง กำแพงปากท่อ ขนาด Ø 1.00 X 1.00 เมตร พิกัดที่ตั้ง N 15.74586 E 102.19296	กองช่าง	63,000	63,000	√			23 ก.พ.-23 เม.ย.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห่วงโซาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
48	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายสมมาตร ดำรงแดน - บ้านนางทองล้วน เพียร วิชา หมู่ที่ 12 บ้านหนองคอน ไทย	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 165.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ลาดเอียง 1:2 ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม กำหนด งานฝาปิดคอนกรีต ขนาด 0.50*0.50 หนา 0.12 ม. จำนวน 330 ฝาคอนกรีต และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัด จุดเริ่มต้น N 15.772307 E 102.165682 พิกัด จุดสิ้นสุด N 15.773732 E 102.165370	กองช่าง	400,000	399,000	✓			22 ก.พ.-22 เม.ย.2566
รวม				11,246,796	11,148,200				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ ม.10 บ้านหนองไผ่ล้อม (สายจากถนนหนองไผ่ล้อม ห้วยบง – นานายพุด ศรี จำปา)	ระยะทาง 120 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 15.831713 E 102.130758 สิ้นสุด N 15.833287 E 102.131778	กองช่าง	30,000	29,677.84	✓			กองช่าง
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ ม.11 บ้านหนองไผ่น้อย (จากวัดอัมพร – บ้านนาย ไพศาล บุญหนา สาย ตะวันตกวัดอัมพร)	ระยะทาง 600 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 15.792737 E 102.126753 สิ้นสุด N 15.793528 E 102.121437	กองช่าง	100,000	84,602.52	✓			กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ ม.13 บ้านกุดตุ้ม (สาย จากนายบุญหลาย ชัยตะ ตุ - นายนอมร หาดูสนาม)	ระยะทาง 160 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 15.801285 E 102.140582 สิ้นสุด N 15.801890 E 102.141947	กองช่าง	100,000	97,708.46	✓			กองช่าง
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ ม.15 บ้านผือ (สายจาก นายโชติชัย จำชาติ - นา นางรัชฎี เจริญชัย)	ระยะทาง 300 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 15.827560 E 102.105487 สิ้นสุด N 15.825502 E 102.103870	กองช่าง	100,000	91,714.45	✓			กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			หัวเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ ม.16 บ้านหนองเขื่อง (สายจากประปาหมู่บ้าน – บ้านนายจักรพันธ์ แสงเดือน)	ระยะทาง 850 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 15.774035 E 102.138140 สิ้นสุด N 15.772720 E 102.145008	กองช่าง	100,000	95,371.69	√			กองช่าง
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ ม.3 บ้านหนองคู (สาย จากบ้านนางบุญเสียง – บ้านนางสมปอง ตี๋กุดตุ้ม)	ระยะทาง 250 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 15.795715 E 102.139202 สิ้นสุด N 15.795562 E 102.141335	กองช่าง	100,000	94,701.91	√			กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			เวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ ม.4 บ้านกุดตุ้ม (สาย จากบ้านนายบัวรา พล เสนา-นางนางสุพัฒนา พิมพ์ ชัย)	ระยะทาง 110 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 15.786875 E 102.130960 สิ้นสุด N 15.785965 E 102.131058	กองช่าง	50,000	28,344.66	✓			กองช่าง
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ ม.4 บ้านกุดตุ้ม (สาย จากร้านอาหารเกียรติ ไพบุลย์ – นายนายวิชาญ ผ่านสะอาด)	ระยะทาง 100 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 15.806338 E 102.144300 สิ้นสุด N 15.807197 E 102.143573	กองช่าง	50,000 โดนเพิ่ม 18,000	66,546.21	✓			กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ ม.7 บ้านปะก่าม (สาย จากบ้านนางนภมณ โหมด นอก – ถนนทางเข้าหมู่บ้าน)	ระยะทาง 100 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 15.791952 E 102.179715 สิ้นสุด N 15.795230 E 102.179990	กองช่าง	50,000	46,550.50	✓			กองช่าง
10	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ ม.7 บ้านปะก่าม (สาย จากบ้านนางสายทอง สิงห์ ดู่ – บ้านนางกองร้อย)	ระยะทาง 100 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 15.788784 E 102.180017 สิ้นสุด N 15.790917 E 102.177847	กองช่าง	50,000	39,922.92	✓			กองช่าง
รวม				748,000	675,141				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณซื้อวัสดุ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			หัวเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงสู่ชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ จ่ายประกอบไปด้วย ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ	สำนักปลัด	10,000	-			✓	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
2	ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตาม ศาสตร์พระราชา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม ประกอบไปด้วย จ่ายเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดหาวิทยากรให้ความรู้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงานและรายจ่ายอื่นๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาที่ ฯลฯ เพื่อจัดทำ 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมด้านการลดต้นทุนการผลิต - ทำปุ๋ยหมัก - ทำน้ำหมักชีวภาพ - ทำนาเกษตรอินทรีย์ - สาธิตการปลูกไม้ผล - การเพาะพันธุ์กล้าไม้ 2. กิจกรรมด้านการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ การพึ่งตนเอง - การเพาะเห็ด - การเลี้ยงไก่พื้นเมือง/ไก่ไข่ - การเลี้ยงเป็ด/ห่าน - พืชผักสวนครัว 3. กิจกรรมด้านการตลาดและการแปรรูปผลผลิต - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการตลาดของสมาชิกและเครือข่าย - จัดให้มีอาคารสถานที่ในการจำหน่ายผลผลิตของชุมชน และสมาชิก - จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการแปรรูปผลผลิต	สำนักงาน ปลัด	100,000	99,834	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบเงินอุดหนุน / งบรายจ่าย		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ มีรายได้น้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ค่าสนับสนุนด้านการเกษตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด	สำนักงานปลัด	50,000	30,190	√			20 มิถุนายน 2566
รวม				160,000	130,024				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห่วงโซาเป้าหมาย
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (3 ศูนย์)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก	กองการศึกษา	36,000	36,000	✓			14 มกราคม 2566
2	อบรมให้ความรู้ความสำคัญ ของการศึกษาในท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมให้ความรู้แก่ เยาวชนและผู้ปกครองในเรื่องของความสำคัญ และประโยชน์ในการศึกษาในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้าน	กองการศึกษา	10,000	7,650	✓			16 มีนาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายจ่าย		ผลดำเนินงาน		
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
3	คำกิจการรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หนังสือเรียนให้กับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบ ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์ อัตราคนละ 430 บาท ต่อปี จำนวน 134 คน - ศูนย์เด็กเล็กบ้านผือ จำนวนเด็ก 37 คน จำนวน 15,910 บาท - ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองคู จำนวนเด็ก 45 คน จำนวน 19,350 บาท - ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองคอนไทย จำนวนเด็ก 52 คน จำนวน 22,360 บาท	กองการศึกษา	57,620	32412	√		
								ตลอดปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดุดู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบเงินอุดหนุน / งบรายจ่าย		ผลดำเนินงาน			ทั้งเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
4	ค่าเครื่องแบบเรียนนักเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หนังสือเรียนให้กับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบ ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์ อัตราคนละ 300 บาท ต่อปี จำนวน 134 คน - ศูนย์เด็กเล็กบ้านผือ จำนวนเด็ก 37 คน - ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองคู จำนวนเด็ก 45 คน - ศูนย์เด็กเล็กบ้านคอนไทย จำนวนเด็ก 52 คน	กองการศึกษา	40,200	24,050	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566
5	ค่าจัดการเรียนการสอน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง อัตราคนละ 1,700 บาท ตามยอดเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ตามระเบียบเงินรายได้ สถานศึกษาฯ	กองการศึกษา	227,800	222,819	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบเงินอุดหนุน / งบรายจ่าย		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
6	ค่าหนังสือเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หนังสือเรียนให้กับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบ ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์ อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี จำนวน 134 คน -ศูนย์เด็กเล็กบ้านฝือ จำนวนเด็ก 37 คน จำนวน 7,400 บาท -ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองคู จำนวนเด็ก 45 คน จำนวน 9,000 บาท -ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองคองไทย จำนวนเด็ก 52 คน จำนวน 10,400 บาท	กองการศึกษา	26,800	14,800	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดุดุ่ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบเงินอุดหนุน / งบรายจ่าย		ผลดำเนินงาน		
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
7	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์ อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 245 วัน -ศูนย์เด็กเล็กบ้านฝื่อ จำนวนเด็ก 37 คน จำนวน 190,365 บาท -ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองคู จำนวนเด็ก 45 คน จำนวน 231,525 บาท -ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองคอนไทย จำนวนเด็ก 52 คน จำนวน 267,540 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	กองการศึกษา	689,430 โอนเพิ่ม 95,571	785,001	✓		
								ตลอดปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ/งบอุดหนุน / งบเงินอุดหนุน / งบเงินอุดหนุน		ผลดำเนินงาน		
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
8	ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หนังสือเรียนให้กับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบ ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์ อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี จำนวน 134 คน -ศูนย์เด็กเล็กบ้านฝื่อ จำนวนเด็ก 37 คน จำนวน 7,400 บาท -ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองคู จำนวนเด็ก 45 คน จำนวน 9,000 บาท -ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองคอนไทย จำนวนเด็ก 52 คน จำนวน 10,400 บาท	กองการศึกษา	26,800	21,460	√		
								ตลอดปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบอุดหนุน / งบเงินอุดหนุน / งบเงินอุดหนุน / งบเงินอุดหนุน		ผลดำเนินงาน			ห่วงโซาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
9	โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารทั่วไป เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ ให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	กองการศึกษา	20,000	-			✓	-
10	โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ตำบลกุตุ้ม	สำหรับสนับสนุนให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ เพื่อจัดการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในตำบลให้เด็ก	กองการศึกษา	50,000	-			✓	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			หวังผลดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
11	ค่าพัฒนาผู้ประกอบการอาชีพครู	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการอาชีพครู ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนละ 10,000 บาท จำนวน 6 อัตรา	กองการศึกษา	60,000	-			✓	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบเงินอุดหนุน / งบรายขาด		ผลดำเนินงาน			หวังผลดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
12	วัสดุงานบ้านงานครัว	1.วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นสินค้าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุตกแต่งบ้านสิ่งของ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ จัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับการใช้สินค้า เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กระติกมุ้ง ตะหลิว กรอบรูป ไม้ค้ำ ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระชกกา โอ่งน้ำ ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาแก๊ส เตาหุงต้ม เตาหุงต้ม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ของใช้ประจำวัน กระดาษไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมสิ่งหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ 2.เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์ จำนวน 296,140 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน และตั้งจ่ายจากรายได้ อัตราคนละ 1.13 บาท จำนวน 260 วัน (รวมเป็นอัตราคนละ 8.50 บาท จำนวน 260 วัน) จำนวนเด็กทั้งสิ้น 134 คน (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 3.เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 1,049,750 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อัตราคนละ 1.13 บาท จำนวน 260 วัน (รวมเป็นอัตราคนละ 8.50 บาท จำนวน 260 วัน) จำนวนเด็กนักเรียนทั้งสิ้น 475 คน	กองการศึกษา	1,375,890	1,291,718	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
13	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน	อุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน -โรงเรียนสระโชนวิทยุ จำนวนเด็ก 121 คน จำนวน 46,200 บาท -โรงเรียนบ้านดือวิทยา จำนวนเด็ก 58 คน จำนวน 243,600 บาท -โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม จำนวนเด็ก 13 คน จำนวน 54,600 บาท -โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา จำนวนเด็ก 209 คน จำนวน 877,800 บาท -โรงเรียนบ้านหนองดอญไทย จำนวนเด็ก 178 คน จำนวน 747,600 บาท -โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ระกามวิทยา จำนวนเด็ก 6 คน จำนวน 25,200 บาท (ข้อมูลเด็ก 475 คน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)	กองการศึกษา	1,995,000 โอนเพิ่ม 73,700	2,068,700	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566
รวม				4,784,811	4,504,610				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือ ตนเองในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็น สิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการ จัดบริการสาธารณสุข เพื่อให้การ ช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่หรือ ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	กอง สาธารณสุขฯ	40,000	-			✓	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด งานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรม สาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการ จัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้าง เหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	กอง สาธารณสุขฯ	50,000	-			✓	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ตำบลกุดตุ้ม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ตำบลกุดตุ้ม เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณสุข ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณสุขให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณสุข กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	กอง สาธารณสุขฯ	40,000	4,985	√			มิถุนายน 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบเงิน		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการรณรงค์และให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับพร้อมทั้ง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดให้สุนัขและแมว	กอง สาธารณสุขฯ	75,000	74,450	✓			8-23 พฤษภาคม 2566
5	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 1-18 หมู่บ้านละ 20,000.- บาท	กอง สาธารณสุขฯ	360,000	360,000	✓			18-25 สิงหาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ/ งบเงินอุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
6	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาล้างสิ่งของที่ใช้ในการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมค่าบริการวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น นำยา ต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เช่น ทรายอะเบท น้ำยากันยุง สารกำจัดและ ฆ่าแมลงวัน แอลกอฮอล์ ถุงมือ ฯลฯ	กอง สาธารณสุขฯ	150,000	129,800	√			ตลอดปีงบประมาณ 2566
รวม				715,000	569,235				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายจ่าย		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือ ตัวเองในการดำรงชีพ โดยอาจให้ เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการ จัดบริการสาธารณสุข เพื่อให้การ ช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่ หรือท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองสวัสดิการ สังคม	100,000	-			✓	-
รวม				200,000	99,790				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห่วงโซาคุณค่า
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เงินสมทบทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ ตำบลกุตุ้ม	เพื่อสำหรับจ่ายในการดำเนินงาน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตำบลกุตุ้ม	สำนักปลัด	233,550	233,550	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566
รวม				233,550	233,550				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบเงินอุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			วันเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	จัดทำวารสารและป้ายประชาสัมพันธ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารตำบลและป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ การเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ และซื้อบัญชีต่างๆวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ	สำนักปลัด	10,000	8,374	✓			ตลอด ปีงบประมาณ 2566
2	เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เพื่อความปรองดองสมานฉันท์	สำนักปลัด	20,000	4,724	✓			28 กรกฎาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสุทนต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบเงินอุดหนุน / งบรายจ่าย		ผลดำเนินงาน			หัวเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบรายจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าป้าย ค่าธง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ในวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม เพื่อความปองดองสมานฉันท์	สำนักปลัด	20,000	ดำเนินการ แต่ไม่ได้เบิกจ่าย	✓			12 สิงหาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ทั้งเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
4	ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ในการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมวินัยและการกักขฬวินัย คุณธรรมจริยธรรมกับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน และ ประชาชน	สำนักปลัด	10,000 โอมเพิ่ม 3,500	13,060	√			29 มิถุนายน 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
5	วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่า ป้าย ค่าธง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน เพื่อความ ปลอดภัยของสมานฉันท์	สำนักปลัด	20,000	ดำเนินการ แต่ไม่ได้ เบิกจ่าย	✓			3 มิถุนายน 2566
6	วันดินโลก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ วันดินโลก 5 ธันวาคม	สำนักปลัด	20,000 โหนด 20,000	-			✓	-
7	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเสิง จังหวัดชัยภูมิ	สำนักปลัด	25,000	25,000	✓			ตลอด ปีงบประมาณ 2566
รวม				108,500	51,158				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรม สาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการ จัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้าง เหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	สำนักปลัด	40,000	40,000	✓			6 ธ.ค.2565-28 มี.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคม
แผนงาน การศึกษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห่วงโซาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
2	ฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ ในสถานศึกษาแก่เด็ก นักเรียนในสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันเด็กจมน้ำใน สถานศึกษาแก่เด็กนักเรียนใน สถานศึกษาเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด งานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรม สาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการ จัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้าง เหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	สำนักปลัด	50,000	-			✓	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
แผนงาน การศึกษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบเงินอุดหนุน / งบรายจ่าย		ผลดำเนินงาน			ห่วงโซาดำเนินงาน
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้างจัดหาจัดทำโครงการในการจัดงาน ฯลฯ	สำนักปลัด	50,000	-			✓	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล

แผนงาน การศึกษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายได้		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการส่งเสริมความ ปลอดภัยในการสวมหมวก นิรภัยของรถจักรยานยนต์และผู้ ปกครอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน การสวมหมวกนิรภัยของรถจักรยานยนต์และผู้ ปกครอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ จัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรม สาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการ จัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้าง เหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	สำนักปลัด	30,000	-			✓	-
รวม				170,000	40,000				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบอุดหนุน / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			แหล่งระดมทุน
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ประชุมตำบลและหมู่บ้าน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมตำบล และหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย คำขวัญ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	30,000	11,810	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566
2	โครงการบูรณาการจัดทำ แผนพัฒนาและพัฒนา หมู่บ้าน	เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน การประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กร ชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ บูรณาการ ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าป้าย คำขวัญ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ (กอง สวัสดิการสังคม)	สำนักปลัด	30,000	8,590	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ ค่าใช้จ่ายประกอบไป ด้วย ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	20,000	-			✓	-
4	ปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนพัฒนา และกิจกรรมการจัดทำแผนและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	20,000	360	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566
รวม				100,000	20,760				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคัม
แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณซื้อบัญชี / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดประจำตำบลกุตุ้ม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดประจำตำบลกุตุ้ม เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	กองการศึกษา	180,000	180,000	√			11-25 มีนาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีดีศรีไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมการจัดงานตาม โครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวและกิจกรรมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัด กิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ใน การจัดงาน และการจัดกิจกรรม สาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมาจัด นิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	กองการศึกษา	400,000 โอนเพิ่ม 20,000	420,000	✓			19-ธ.ค.-65

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล

แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณซื้อบัญชี / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการจัดงานวันกตัญญู ประเพณีสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการ จัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ใน การจัดงาน และการจัดกิจกรรม สาธารณะ กรณีค่าใช้จ่ายการจัด นิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	กองการศึกษา	100,000	100,000	✓			12 เมษายน 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล

แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณซื้อ/ งบเงิน อุดหนุน / งบรายได้		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมปฐมนิเทศ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรมปฐมนิเทศ โซนกิจกรรม บ้านผือ บ้านหนองคองไทย และบ้าน หนองไผ่ล้อม เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด งานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรม สาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และ การจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณี ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัด งาน ฯลฯ	กองการศึกษา	30,000	20,000	✓			14-23 ตุลาคม 2565, 6-15 มิถุนายน 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคม
แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			หวังเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการตั้งขั้วภูมิ Geo Park	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัด งานส่งเสริมศาสนาในพื้นที่ที่มีสิ่ง ป็นซึ่งทางโบราณคดี โบราณวิทยา (คำทำป้าย ค่าแนะนำ ค่าวาระต่างๆ)	กองการศึกษา	10,000	-			✓	-
6	โครงการบ้านพี่เมืองน้อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ส่งเสริมวัฒนธรรม	กองการศึกษา	10,000	-			✓	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบประมาณ อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
7	วัดสุคิฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้า ประเภทวัสดุ คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ห่วงยาง ไม้ตีตีปอง ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส เชือก กระโดด ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแตรบอล นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ำหนัก เสาคา ตาข่ายกีฬา เช่น เสาคาตาข่ายตะกร้อ เสาคา ข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาสเกตบอลเหล็ก กระดานแสดงผล ฯลฯ	กองการศึกษา	72,000	71,998	√			กุมภาพันธ์ 2566
รวม				822,000	791,998				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคม

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงินอุดหนุน / งบรายจ่าย		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม	20,161,300	19,434,100	✓			ตลอด ปีงบประมาณ 2566
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้ พิการ	กองสวัสดิการ สังคม	12,237,600	10,398,400	✓			ตลอด ปีงบประมาณ 2566
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการ สังคม	120,000	120,000	✓			ตลอด ปีงบประมาณ 2566
4	สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลกุดตุ้ม	เพื่อจ่ายเงินสมทบแก่กองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลกุดตุ้ม	กองสวัสดิการ สังคม	20,000	20,000	✓			ตลอด ปีงบประมาณ 2566
รวม				32,538,900	29,972,500				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบเงินอุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการลดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์รวมชุมชน ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดตั้งและดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดตั้งงาน ฯลฯ	กองสาธารณสุข	50,000	50,000	✓			พฤศจิกายน 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคม

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ/งบอุดหนุน / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการส่งเสริมให้ควมรู้ แก่ประชาชน เกี่ยวกับ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำใน หมู่บ้าน/ชุมชน การใช้ อย่างประหยัด และการ จัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน/ ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมให้ควมรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชน การใช้ น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียใน หมู่บ้าน/ชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและ การจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการ จัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัด กิจกรรมสาธารณะ กรณีนี้ใช้งบประมาณ ฯลฯ	กองสาธารณสุข	20,000	15,410	√			25-ก.ค.-66

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการอบรม ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และร้านอาหารของชำ ให้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย จำหน่ายอาหารและร้านอาหารของชำ ให้ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการ จัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัด กิจกรรมสาธารณะ กรณีมีค่าจ้างเหมาจัด นิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	กองสาธารณสุข	20,000	-			✓	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคม

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบเงินอุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
4	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อกางเกง ผ้า เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ	กองสาธารณสุข	20,000 โอนเพิ่ม 30,000	49,720	√			ตลอด ปีงบประมาณ 2566
รวม				140,000	115,130				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลา ดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ ชนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	สำนักปลัด	20,000	15,200	√			5 กันยายน 2566
2	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติจัดหาพันธุ์ไม้ ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าปุ๋ย ค่าน้ำ ค่าน้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่าย อื่นๆ	สำนักปลัด	30,000 โอนเพิ่ม 20,000	49,222	√			2 มิถุนายน 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายขาด			ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลา ดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการปลูกหญ้าแฝก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก (อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ)ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าปุ๋ย ค่าน้ำแข็ง ค่าน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ	สำนักปลัด	20,000	19,790		√			21 กรกฎาคม 2566
4	โครงการรื้อน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนใน การรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายประกอบ ไปด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าปุ๋ย ค่าน้ำ ค่าน้ำแข็ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ รายจ่ายอื่นๆ	สำนักปลัด	300,000	260,353		√			13 ม.ค.-10 มี.ค. 2566
รวม				390,000	344,565					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบอุดหนุน / งบเงิน อุดหนุน / งบเงิน		ผลดำเนินงาน			ห่วงโซาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจ้างสำรวจที่สาธารณะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจสาธารณะภายใน ตำบลกุตุ้มหมู่ที่ 1 - 19	กองช่าง	20,000	-			✓	-
2	ค่าจ้างเหมารวดจตุภูมิ	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมารวดจตุภูมิคุณภาพ น้ำภายในตำบลกุตุ้ม หมู่ที่ 1-19	กองช่าง	20,000	-			✓	-
รวม				40,000	-				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด			ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	งบจ่ายขาด	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	1 อบรมเคลื่อนที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมเคลื่อนที่ เช่น ค่าเบี้ยค่าน้ำ ค่าน้ำแข็ง ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ	สำนักปลัด	10,000	9,860		✓			15-23 พฤษภาคม 2566
2	ปรับปรุงระบบสารสนเทศ	เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบต่างๆให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	10,000	-				✓	-
3	พัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน	สำนักปลัด	400,000	400,000		✓			28-30 มีนาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ทั้งเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง (กรณีรบวาระ ยุบสภา กรณีแทน ตำแหน่งที่ว่างและกรณีกรรมการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย	สำนักปลัด	30,000 โอนเพิ่ม 120,000	95,819.00	✓			1 ก.พ.-28 เม.ย.2566
5	อบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 แก่ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำ หมู่บ้าน และประชาชน ในการปลูก จิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตาม หลักธรรมาภิบาล	สำนักปลัด	10,000	-			✓	-
6	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่า บำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ สำนักปลัด 300,000 บาท	สำนักปลัด	300,000 โอนเพิ่ม 100,000	206,415	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
6	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ อื่นๆ ฯลฯ (แผนงานสาธารณสุข)	กองสาธารณสุข	500,000 โอนเพิ่ม 760,000	1,216,669	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566
		เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนงานเกษตร)	สำนักปลัด	80,000	57,737	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566
		เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมงานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆอื่นๆ ฯลฯ (กองช่าง)	กองช่าง	300,000 โอนเพิ่ม 365,000	644,803	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด			ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
6	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ (กองการศึกษาฯ)	กองการศึกษา	30,000	-				✓	ตลอดปีงบประมาณ 2566
7	วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในอาคารที่ทำการ หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส สวิตช์ไฟฟ้า เทป พันสายไฟ ฯลฯ	สำนักปลัด	15,000	-				✓	ตลอดปีงบประมาณ 2566
		- วัสดุพาหนะและการขนส่ง เช่น ยาง นอก ยางใน หัวเทียน จารบี น้ำมัน เกียร์ ฯลฯ	สำนักปลัด	150,000	37,608		✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566
		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นค่า น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน	สำนักปลัด	400,000 โอนเพิ่ม 170,000	545,695.20		✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
7	วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	- วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือ แท็บเล็ต ดับเบิ้ลหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	80,000	28,429	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566
		- วัสดุสำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องใช้ ต่างๆเช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ	สำนักปลัด	300,000 โอนเพิ่ม 80,000	358,755	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566
		- วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเป็น เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรงไม้ กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ	สำนักปลัด	200,000	140,979	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566
		- วัสดุก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม ค้อน ตะปู เลื่อย ขวาน ฯลฯ (แผนงาน เกษตร)	สำนักปลัด	20,000	-			✓	ตลอดปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
7	วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	- วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ การเกษตร เช่น อาหารสัตว์ ปุ๋ย พันธุ์ พืช วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการ ขยายพันธุ์พืชผักไม้และพืชน้ำ ฯลฯ (แผนงานเกษตร)	สำนักปลัด	20,000 โอนเพิ่ม 59,000	74,660	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566
รวม				4,509,000	3,817,428.78				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน บริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบเงินอุดหนุน / งบรายจ่าย		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	200,000	200,000	✓			8 ธ.ค.2565-7 ม.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน บริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบเงินอุดหนุน / งบรายจ่าย		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
2	วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้ง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ทรายาง ที่ญี่ปุ่น ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ	กองคลัง	50,000 โอนเพิ่ม 119,000	146,516	√			ตลอดปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน บริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
2		- วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง ใช้จ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ใช้จ่ายเพื่อจัดหาล้างใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ใช้จ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดิสก์แผ่นหรือกล่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ ต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ยาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแม่ข่ายหรือแผงพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) ฯลฯ	กองคลัง	60,000	24,186	√			ตลอดปีงบประมาณ 2566
รวม				429,000	370,702				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน การศึกษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ/ งบอุดหนุน / งบรายจ่าย		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประกอบป้าย ค่าป้าย คำขวัญ อุบัติการณ์ และรายจ่ายอื่น ๆ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วง เทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ , เทศกาล สงกรานต์ ฯลฯ	สำนักปลัด	100,000	84,310	✓			29 ธ.ค.2565-4 ม.ค. 2566 , 11 เม.ย.-17 เม.ย.2566
2	โครงการป้องกันบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการ จัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ใน การจัดงาน และการจัดกิจกรรม สาธารณะ กรณีค่าใช้จ่ายการจัด นิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	สำนักปลัด	100,000 โอนเพิ่ม 100,000	142,032	✓			2 พ.ค.-29 ก.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน การศึกษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบประมาณ อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการรื้อถอนถนน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการรื้อถอนถนนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าใช้จ่าย ในการจัดงานและการจัดกิจกรรม สาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วย ปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัด กิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการ จัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าใช้จ่าย เหมาจ้างนิติบุคคลในการจัดงาน ฯลฯ	สำนักปลัด	200,000 โอนเพิ่ม 100,000	299,420	✓			13-15 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน การศึกษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายขาด		ผลดำเนินงาน			ห่วงใยดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการทบทวนงบประมาณ ปฏิบัติการจัดอาสาสมัคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการทบทวนงบประมาณปฏิบัติการจัด อาสาสมัครปีต่อไป ค่าใช้จ่ายในการจัด งานและการจัดการกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานใน การจัดงาน และการจัดการกิจกรรม สาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน และการจัด กิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมา จัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	สำนักปลัด	50,000	-			✓	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน การศึกษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าใช้จ่าย ในการจัดงานและการจัดกิจกรรม สาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วย ปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัด กิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการ จัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าใช้จ่าย เหมาจัดพิธีกรรมในการจัดงาน ฯลฯ	สำนักงาน สํานักปลัด	50,000	-			✓	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายได้		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
6	วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	-วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุ คงทน วัสดุสิ้นเปลืองรายจ่ายที่ต้อง ชำระพร้อมไปกับวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่า ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น วาล์วน้ำดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับ ไฟฟ้า (เช่น สายฉีด, ถัง, ไม้ตบไฟ) ถัง ดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ	สำนักปลัด	100,000	-			✓	-
		-วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่ง ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็ม ขัด รองเท้า รวมทั้งบัตรประจำตัว อป พร. อุปกรณ์ อปพร. และเพิ่ม เครื่องมือ อปพร. ฯลฯ	สำนักปลัด	150,000	150,000	✓			ตลอดปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห่วงโซาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
6	วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	-วัสดุจราจร เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุ จราจรประเภทวัสดุคงทน วัสดุ สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาล้างที่ใช้ในการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่า ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉินกรวยจราจร แผงกัน จราจร บ้ายเตือน แทนแปริเออร์ (แบบ พลาสติก และแบบคอนกรีต) สติกเกอร์ ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ	สำนักปลัด	40,000	-			✓	-
รวม				990,000	675,762				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายขาด		ผลดำเนินงาน			หวังผลดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ใน การปฏิบัติงาน	-ค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุ สำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อ เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ทรายาง ที่ผูกพัน ตะแกรงวาง เอกสาร ฯลฯ	กองการศึกษา	60,000	54,581	✓			ตลอด ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1		-วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินต้นวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาล้างของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมไปกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล หน่วยประมวลผล ยารดิสก์ไดรฟ์ ซีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip)เช่น RAM คัตชีฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) ฯลฯ	กองการศึกษา	40,000	34,490	✓			ตลอด ปีงบประมาณ 2566
รวม				100,000	89,071				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ใน การปฏิบัติงาน	-วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาล้างของที่ระลึกใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ทรายยาง ที่ญี่ปุ่น ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ	กองสวัสดิการ สังคม	20,000 โดนเพิ่ม 22,000	41,421	✓			ตลอด ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน สังคมสาธารณะ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ทั้งเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1		-วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ อะไหล่ รวมถึง วัสดุจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุ วัสดุจ่ายเพื่อจัดหาล้างของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วัสดุจ่ายที่ ต้องชำระพร้อมไปกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก ข้อมูล(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดับ เบิ้ลหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่น กรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เช่น RAM คัตชีฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) ฯลฯ	กองสวัสดิการ สังคม	20,000	8,815	✓			ตลอด ปีงบประมาณ 2566
รวม				62,000	50,236				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายได้		ผลดำเนินงาน			หวังเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ใน การปฏิบัติงาน	-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ คัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาล้างของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตราสำหรับ ตรวจสอบวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม ชักไฟฟ้า ไม่ค่อยพร้อมเครื่องส่ง สัญญาณ พิวส เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ	กองช่าง	150,000 โอนเพิ่ม 100,000	249,740	√			ตลอด ปีงบประมาณ 2566
รวม				250,000	249,740				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายขาด		ผลดำเนินงาน			หวังเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	-วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุ สำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ สิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้ว พลาสติก ทรายาง ที่ญี่ปุ่น ตะแกรงวาง เอกสาร ฯลฯ	กองช่าง	50,000 โอนเพิ่ม 45,500	80,099	✓			ตลอด ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			หวังเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการ ซ่อมแซมต่างๆ บริเวณจุดที่ชำรุดเสียหาย ภายในเขตตำบลกุดตุ้ม หมู่ที่ 1-19 เช่น ลูกกรงและท่อระบายน้ำ, รางระบายน้ำ, ถนนคอนกรีต, ถนนแอสฟัลติก คิววัสดุ ก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ	กองช่าง	600,000	216,272	√			ตลอด ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			หวังผลดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	-วัสดุอุปกรณ์พาหนะและขนส่ง เพื่อจำเป็น เงินค่าวัสดุอุปกรณ์พาหนะและขนส่ง ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ คัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาล้างของที่ใช้ในการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น โช๊ควง ประแจ แม่แรง ญุญแจปากตาย ญุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล็อคเกียร์ ล็อคคัลลัสซ์ ล๊อคพวงมาลัย ฯลฯ	กองช่าง	50,000 โอนเพิ่ม 50,000	96,712	√			ตลอด ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบเงินอุดหนุน / งบรายจ่าย		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมไปกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเกียร์ ฯลฯ	กองช่าง	400,000	312,317	√			ตลอดปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ในกา ปฏิบัติงาน	-วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นสินค้าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ รวมถึง วัสดุจ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อ เติมหรือปรับปรุงวัสดุ วัสดุจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน การซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ วัสดุจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ พิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดรัมแม่เหล็กสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่น กรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) ฯลฯ	กองช่าง	30,000	10,520	√			ตลอด ปีงบประมาณ 2566
รวม				1,225,500	715,920				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ	งบประมาณซื้อ/ งบเงินอุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โต๊ะทำงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัวละ 7,000 บาท	สำนักปลัด	14,000	14,000	✓			4-8 มกราคม 2566
2	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัวละ 3,000 บาท	สำนักปลัด	15,000	15,000	✓			4-8 มกราคม 2566
3	เครื่องทำลายเอกสาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นแบบทำลายขั้นต้นต่อครั้ง 2) ขนาดกระดาษหลังทำลายความกว้างระหว่าง 3 - 5 มิลลิเมตรและความยาวระหว่าง 25 - 40 มิลลิเมตร	สำนักปลัด	20,000	20,000	✓			26-30 มกราคม 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงินอุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
4	ไฟฟ้าหนึ่ง	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ โคมไฟหนึ่งพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	สำนักปลัด	30,000	30,000	√			4-8 มกราคม 2566
5	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เบ็ด จำนวน 1 หลังๆ ละ 5,000 บาท	สำนักปลัด	5,000	5,000	√			4-8 มกราคม 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ	งบประมาณซื้อ/ งบเงินอุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
6	โทรทัศน์ แอลอี ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอี ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 19,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 1.ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) 2.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) 3. แสดงภาพด้วยหลอดจอภาพ แบบ LED Backlight 4.สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 5.เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่นๆ 6.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 7. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง แลต ภาพยนตร์ 8.มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว	สำนักปลัด	38,000	38,000	√			11-15 มกราคม 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงินอุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
7	เครื่องตัดหญ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแฉ่ง จำนวน 1 เครื่องๆละ 9,500 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ลิตร 4) พร้อมใบมีด	สำนักปลัด	9,500	9,500	✓			21-27 กันยายน 2566
8	ตู้เย็น	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่องๆละ 8,500 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 1. ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในชั้นต่ำ 2. เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3. การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา	สำนักปลัด	8,500	8,500	✓			11-15 เมษายน 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ	งบประมาณซื้อ/ งบเงินอุดหนุน / งบจ่ายจริง		ผลดำเนินงาน			ทั้งเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
9	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	22,000	22,000	✓			26-30 มกราคม 2566
10	เครื่องฉีดน้ำแรงดัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องฉีดน้ำแรงดัน 200 bar จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	19,000	19,000	✓			14-20 กันยายน 2566
11	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจุก แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 1 หลังๆละ 5,000 บาท	สำนักปลัด	5,000	5,000	✓			7-11 มกราคม 2566
12	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	22,000	22,000	✓			26-30 มกราคม 2566
รวม				208,000	208,000				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
แผนงาน บริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายขาด			ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	งบรายขาด	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	แก้ปัญหาน้ำท่วม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 2 ตัว งบประมาณ 3,000 บาท	กองคลัง	6,000	6,000		✓			4-8 มกราคม 2566
2	ดูแลรักษาถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำฝนแบบ 2 บาน เลื่อน จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 10,000 บาท	กองคลัง	10,000	10,000		✓			4-8 มกราคม 2566
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง	กองคลัง	44,000	44,000		✓			26-30 มกราคม 2566
รวม				60,000	60,000					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	เครื่องสูบน้ำ	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อวินาที 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 1.เป็นเครื่องสูบน้ำแบบทอญขนาดขนาด 8 นิ้วชนิดเพลานใน หัวโต 2.ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอนระบายความร้อนด้วยน้ำ 3.มีกำลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2,400 รอบต่อวินาที 4.ชนิดระบบการเผาไหม้ แบบไดเร็กอินเจคชั่น 5.ขนาดท่อสูบน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร 6.ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผ่าศูนย์กลางแกนเพลานในไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 7.ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนาแข็งแรง ขับเคลื่อนด้วยระบบ มอเตอร์และสายพาน 8.อุปกรณ์ประกอบ 8.1 แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย 2 ล้อ ขนาดกระทะล้อไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 8.2 สายส่งน้ำชนิดผ้าใบ ขนาด 8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร	สำนักปลัด	96,300	-			✓	กองคลัง
รวม				96,300	-				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบ เงินอุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			วันเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โต๊ะทำงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัวละ 3,500 บาท	กองการศึกษา	7,000	7,000	✓			4-8 มกราคม 2566
2	ตู้เหล็ก	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กกระจกแบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 1 หลังละ 5,000 บาท	กองการศึกษา	5,000	5,000	✓			4-8 มกราคม 2566
3	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง	กองการศึกษา	44,000	44,000	✓			26-30 มกราคม 2566
รวม				56,000	56,000				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณ / งบเงินอุดหนุน / งบเงินอุดหนุน / งบเงินอุดหนุน		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	แก้ปัญหาน้ำท่วม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แก้ไขสำนักงาน 1 จำนวน 3,000 บาท	กองสาธารณสุข	3,000	3,000	✓			4-8 มกราคม 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบประมาณ อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ห่วงโซ่คุณค่า โครงการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
2	รพพยาบาลฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 1 คัน ราคา 1,120,000 บาท ปริมาณการขอเสนอ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 2) มีประตูด้านหลัง บิด – เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออก 3) มีผู้เก็บของ บรรจุที่ไม่น้อยกว่า 2 ที่ ที่แขวนน้ำเกลือ 4) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่น ๆ อย่างเป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหล่น ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บ ในกรณีที่เกิดกรณีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ 5) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 6) เครื่องส่งสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องหมายเสียง 7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบรัดเลื่อน ปรับเป็นรถเข็นได้ (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือปั๊มสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (3) เครื่องส่งสัญญาณเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรอลยนต์ (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง (5) ชุดป้องกันกระตุกคอเคสเลื่อน (6) ชุดเล็งเข็ม (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ (8) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น (9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (10) ครกบดผงคาวสูงพร้อมเคียวเครื่องปรุงปรับอากาศ	กอง สาธารณสุข	1,120,000	-			✓	สำนักปลัด
รวม				1,123,000	3,000				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน สังคมเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายได้		แล้วเสร็จ	ผลดำเนินงาน		หวังผลดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	แก้ปัญหาน้ำท่วม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แก้ไขลำน้ำกังน จำนวน 2 ตัวละ 3,000 บาท	กองสวัสดิการ สังคม	6,000.00	6,000	✓			4-8 มกราคม 2566
2	โต๊ะทำงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัวละ 3,500	กองสวัสดิการ สังคม	3,500.00	3,500	✓			4-8 มกราคม 2566
3	เครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	กองสวัสดิการ สังคม	22,000.00	22,000	✓			26-30 มกราคม 2566
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	กองสวัสดิการ สังคม	22,000.00	22,000	✓			26-30 มกราคม 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายขาด			ผลดำเนินงาน			ทั้งเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	งบชำระหนี้	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	กองสวัสดิการสังคม	7,500.00	7,500		✓			26-30 มกราคม 2566
รวม				61,000	61,000					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน อุตสาหกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายขาด		ผลดำเนินงาน			ห้วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โต๊ะทำงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัวๆ ละ 7,000 บาท	กองช่าง	7,000	7,000	√			4-8 มกราคม 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน อุตสาหกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน		ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
2	เครื่องเชื่อมรูปไฟฟ้า	เป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) พร้อมอุปกรณ์ และโรงงานที่ผลิตได้รับรองมาตรฐาน CE รายละเอียดด้านเทคนิค มีคุณลักษณะดังนี้ - สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าได้ 380V+10% (3 phases) - สามารถใช้ความถี่ไฟฟ้าเข้า 50Hz/60Hz - สามารถจ่ายกระแสเชื่อมสูงสุดได้ไม่ต่ำกว่า 400 แอมแปร์ - มี OPEN CIRCUIT VOLTAGE (OCV) ไม่น้อยกว่า 400 แอมแปร์ และมี Duty Cycle 100% ไม่น้อยกว่า 320 แอมแปร์ - มีปุ่มปรับกระแส Arc force ช่วยป้องกันลวดเชื่อมติดชิ้นงาน - มีปุ่มปรับกระแส Arc force ช่วยเริ่มต้นการจุดอาร์คได้ง่าย - มีฟังก์ชัน Anti - stick เมื่อลวดเชื่อมติดชิ้นงาน ตัวเครื่องจะตัดกระแสเชื่อมอัตโนมัติ หรือไฟแสดงสถานะ Anti-stick ทำงาน เพื่อป้องกันลวดเชื่อมไหม้และสัมผัสได้รับความเสียหาย - มีหน้าปัดแสดงค่ากระแสในการเชื่อมเป็นแบบดิจิตอล - มีระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม ไม่ต่ำกว่า Ip 21 - มีค่า power factor ไม่ต่ำกว่า 0.8 - มีระดับความเบี่ยงเบน Class B หรือ F อุปกรณ์ประกอบ - หัวเชื่อมไฟฟ้า (Electrode holder) ขนาด 40C แอมแปร์ พร้อมสายเชื่อมยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร และมีพื้นที่หน้าตัดไม่ต่ำกว่า 25 ตารางมิลลิเมตร พร้อมข้อต่อชนิดสกรู ปลายยาวสลึง เพื่อต่อเข้าเครื่องเชื่อม จำนวน 1 ชุด - คีมสายดิน ขนาด 300 แอมแปร์ พร้อมสายเชื่อมยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร จำนวน 1 ชุด - มีถุงมือ จำนวน 1 คู่ - มีหน้ากากป้องกันแสงอัลตราไวโอเล็ต จำนวน 1 ใบ	กองช่าง	6,000.00	6,000	√		12-18 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน อุตสาหกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	เครื่องตัดเหล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ ลักษณะเฉพาะ พอสั่งเซป - ขนาด 2.50 มิลลิเมตร 1) ชั้วด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ 2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดหนาขึ้นดกของแผ่นเหล็กที่ตัดได้ หมายเหตุ : เครื่องตัดเหล็ก มีชื่อเรียกชื่ออื่น คือ กรรไกรไฟฟ้า เครื่องตัดแผ่นโลหะ	กองช่าง	17,200.00	17,200.00	√			6-12 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน อุตสาหกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
4	เครื่องเลื่อยยนต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ เพื่อใช้ในการตัดกิ่งไม้ ลักษณะพอสั่งเขป - เป็นเครื่องเลื่อยยนต์ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ กำลังไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า - บาร์ยาวไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - ขนาดใบเลื่อยโซ่ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 38 ซีซี - ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.135 RPM	กองช่าง	6,000.00	6,000.00	√			6-12 กันยายน 2566
5	เครื่องคดะพีวเตอร์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	กองช่าง	30,000.00	30,000.00	√			26-30 มกราคม 2566
รวม				66,200	66,200				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ้ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงาน เกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน / งบรายขาด		ผลดำเนินงาน			ช่วงเวลาดำเนินการ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ขับเคลื่อนสู่ผู้นำ	เพื่อขยายเป็นคำจัดตั้งชื่อส้มแม่ออร์สลับขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ชุดพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง	สำนักงานปลัด	25,000	25,000	✓			17-21 มกราคม 2566
2	เครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อเป็นคำจัดตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล (ขอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	สำนักงานปลัด	22,000	22,000	✓			26-30 มกราคม 2566
รวม				47,000	47,000				

สรุปผล ข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
2. ประชาชนบางส่วนในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงานขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

1. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง