




# รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563



องค์การบริหารส่วนตำบลภูดตุ่ม  
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

งานนโยบายและแผน

044-100-184

## คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดต้ม มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาเป็นไปตามแนวทาง กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ และเพื่อทราบรายละเอียดการดำเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาขององค์กรบริหารส่วนตำบลกุดต้ม ว่าสามารถสนับสนุนตอบความต้องการ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด และข้อมูลที่ได้สามารถนำไปสู่การพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1-9
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	10-154
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	155-156
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	157-159

## ส่วนที่ 1 บทนำ

\*\*\*\*\*

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน(Evaluation) เป็นกระบวนการที่แยกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และมีอ้างโน้มนาคมากและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประسانใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารห้องถิน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจัง สมาชิกสภាឫห้องถิน สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาห้องถินตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถินขององค์กรบริหารส่วนตำบลตุ้ม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน / โครงการเพื่อการพัฒนา องค์กรบริหารส่วนตำบลกุตตุ้ม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาห้องถินที่ได้กำหนดไว้ หรือไม่รวมทั้งบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุตตุ้ม ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลกระทบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาห้องถิน การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาห้องถิน และข้อเสนอต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาห้องถิน

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนห้องถินว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาห้องถิน (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารห้องถิน สมาชิกสภាឫห้องถิน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรบริหารส่วนตำบลกุตตุ้ม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลกุตตุ้ม

บทสรุปของความสำคัญคือ ใน การนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณูปการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงร้อยโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงร้อยโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม รอบคอบพยายามลดอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสจะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้

เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลลกนุกต้ม ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน/โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกดันพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปีครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นลีปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องน้ำที่น้ำท่วมปัญหาได้ครบปรับปรุง เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นประจำเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลกนุกต้ม ซึ่งจะช่วยตอบสนองการกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลกนุกต้ม

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลกนุกต้ม

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลลกนุกต้ม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลลกนุกต้ม/หมู่บ้าน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

## 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปีครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยแพร่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

## 1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประธานาธิบดีคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนราชการที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดรกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหัวใจมาให้เหมาะสมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสีปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหัวใจมาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

## 2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม ได้กำหนดการแบ่งชั้นตอน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด โครงการเป็นผู้รับผิดชอบ โครงการเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ และเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม

แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีแล้วได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าไม่เชิงปริมาณได้อยู่ก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่อไปตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเบรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิเกณฑ์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาຍ ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลตุ่ม

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมขององค์กรบริหารส่วนตำบลตุ่ม ในรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลตุ่ม ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลตุ่ม และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลตุ่ม โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใต้เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ นำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลตุ่ม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากการรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาที่ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### 3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลตุ่ม มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลตุ่ม และคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลตุ่ม โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใต้เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

## ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลลูกดุํม ทราบในที่เปิดเผยแพร่ในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดุํม ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรاس่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป จำนวนหน้าที่ ภารกิจขององค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดุํม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

## 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลและสรุปภาพรวมของトイรมาลที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามคักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากการประเมินผลทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## 3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อคุณภาพการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟ์ล์ติกคอนกรีต ปริมาณงานตรงตามที่ได้ กำหนดไว้หรือไม่

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนากันย่างไม่มีพิธีริตองไม่เคร่งครัด ในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลกุดตุ่ม ใช้การสังเกตเพื่อძော့ကြว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลกุดตุ่ม มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลลกุดตุ่ม

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความติดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลลกุดตุ่ม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลกุดตุ่ม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลกุดตุ่ม

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญดังนี้ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่อนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมาย สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกร่วมกันที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสมัย

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลลกุดตุ้ม สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามข้อจำกัดหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้การกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรบริหารส่วนตำบลลกุดตุ้ม แต่ละคน เต็มสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรบริหารส่วนตำบลลกุดตุ้ม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลลกุดตุ้ม

## ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

\*\*\*\*\*

### 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม องค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้มที่กำหนดโดยยุทธศาสตร์ และแนวทาง การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ และแผนชุมชน ตำบลลูกดต้ม

กรอบระยะเวลา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

#### จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนในการนำมาเป็น แนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งการกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนาเป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง ภูมิคุ้มกันใหม่ให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการ พัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิด ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด สร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์ สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม จึงได้กำหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ดังนี้

#### แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม

##### 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรบริหารส่วน ตำบลลูกดต้ม ที่กำหนดโดยยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์อำเภอ และแผนชุมชนตำบลลูกดต้ม

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  2. แผนงานการเกษตร
  3. แผนงานเคหะและชุมชน
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  1. แผนงานสังคมสงเคราะห์
  2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  4. แผนงานการเกษตร
3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
  2. แผนงานการศึกษา
  3. แผนงานสาธารณสุข
  4. แผนงานสังคมสงเคราะห์
  5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
  6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  7. แผนงานงบกลาง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  3. แผนงานการศึกษา
  4. แผนงานสาธารณสุข
  5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
  6. แผนงานเคหะและชุมชน
  7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน
  8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
  9. แผนงานงบกลาง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  1. แผนงานสาธารณสุข
  2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  3. แผนงานการเกษตร

## 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานบริหารงานคลัง
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์
5. แผนงานอุตสาหกรรมและภาคโยธา
6. แผนงานการเกษตร
7. แผนงานการศึกษา

**วิสัยทัคณ์ (Vision) “ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจยั่งยืน ประชามีสุข ”**

### วิสัยทัคณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัคณ์ องค์กรบริหารส่วนตำบลกุดต้ม ได้กำหนดวิสัยทัคณ์ไว้ว่า “ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจยั่งยืน ประชามีสุข ” ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลลัมภ์ที่บรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งเกิดจากการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลกุดต้ม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์ และแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกันและเชื่อมโยง

### จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอนาคต ประกอบด้วย

1. มีการคุณภาพชั้นสูง สามารถติดต่อได้ตลอดพื้นที่
2. มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับภารกิจเศรษฐกิจได้
3. มีภูมิป่าประเทศและอาชีวกรรมทั้งสภากาแฟและลักษณะที่เหมาะสมแก่การทำการทำเกษตร
4. มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
5. มีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเพิ่มช่องทางในการรับรู้

### ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

6. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ชุมชน
  7. มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
  8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
  9. พัฒนาและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  10. มีการส่งเสริมบทบาทของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการปกครอง
- ### พันธกิจ
1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง
  2. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน เข้มแข็งและยั่งยืน
  3. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตให้มีคุณภาพ

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาที่ดี ครอบครัวอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมสุขภาพพลาنمาย พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สร้าง คุณภาพชีวิตเด็ก สร้าง คุณภาพชีวิตเด็ก สร้าง คุณภาพชีวิตเด็ก ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV

8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
9. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ จำกัดขยายมูลฝอย และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา บริหารจัดการอย่างโปร่งใส
10. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและ การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

## 5. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

1. มีโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สามารถติดต่อได้ตลอดพื้นที่
2. มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้
3. มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทำเกษตร
4. มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
5. มีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ชุมชน
7. มีการสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
9. พื้นที่และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. มีการส่งเสริมบทบาทของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการปกครอง

## 6. แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา เป็นเข็มทิศหรือเส้นทางที่จะนำให้เกิดทิศทางที่ชัดเจนว่าองค์กรบริหารส่วนตำบล ภูดตุ่ม จะมีแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ซึ่งได้กำหนด แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องและเกิดความเชื่อมโยงกันคือจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาของ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัด ประกอบด้วย

1. ก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลให้มี ความสะอาดและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านน้ำ ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน การคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
2. สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคลครอบครัวและ ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มี ความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่

ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

3. เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและเพียงพานเองได้

4. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันเพิ่งปรารถนาไว้กับกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

5. สันับสนับประชานทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

## 7. เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (goals) เป็นกรอบในการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) และจะนำไปสู่เป้าหมาย (targets) เพื่อส่งผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ 27 เป้าประสงค์มีความสอดคล้องทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

1. การเชื่อมโยงเส้นทางคุณภาพที่หลากหลายขึ้น
2. การปรับปรุงบำรุงรักษาทาง溯道การรวดเร็วในการสัญจร
3. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอที่เพียงพอครอบคลุมทั่วถึง
4. พัฒนาแหล่งกากเก็บน้ำและระบบส่งน้ำให้มีมาตรฐาน
5. จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ
6. ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
7. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งเพียงพานเองได้
8. ชุมชนมีความปลดปล่อยในชีวิตและทรัพย์สิน
9. ชุมชนและสังคมมีความสุขได้รับการศึกษา สุขภาพดีถ้วนหน้า ปัญหาด้านยาเสพติดลดลง
10. ประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดีมีสุข พึ่งตนเองได้
11. ชุมชนมีความเข้มแข็งเพียงพานเองได้
12. ประชาชน มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
13. ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
14. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
15. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานอย่างมีคุณค่า
16. มีพื้นที่ป่าสีเขียวเพิ่มขึ้น
17. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง
18. ประชาชนมีความเพียงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม
19. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการให้บริการ

20. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
22. การบริหารจัดการมีคุณภาพ และโปร่งใส
23. การบริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
24. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
25. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
26. บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้
27. ชุมชนมีความเข้มแข็งและเรียบง่าย

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1. แผนงานอุดหนาทกรรมและการโยธา 2. แผนงานการเกษตร 3. แผนงานเคหะและชุมชน	415.00	352,970,480.00	101.00	18,426,734.00
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3. แผนงานอุดหนาทกรรมและการโยธา 4. แผนงานการเกษตร	9.00	2,110,000.00	3.00	200,000.00
3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่	1. แผนงานอุดหนาทกรรมและการโยธา 2. แผนงานพัฒนาการศึกษา 3. แผนงานสาธารณสุข 4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5. แผนงานงบกลาง	27.00	6,906,700.00	19.00	5,344,370.00
4. การพัฒนาด้านสังคม	1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4. แผนงานอุดหนาทกรรมและการโยชา 5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและมีหน้ากาก 7. แผนงานงบกลาง	47.00	41,655,450.00	24.00	33,358,880.00
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1. แผนงานเกษตร 2. แผนงานอุดหนาทกรรมและการโยชา 3. แผนงานสาธารณสุข	9.00	2,910,000.00	7.00	490,000.00
6 การพัฒนาการเมือง การบริหาร	1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4. แผนงานอุดหนาทกรรมและการโยชา 5. แผนงานบริหารงานคลัง 6. แผนงานการศึกษา 7. แผนงานการเกษตร	18.00	13,440,000.00	13.00	7,177,333.00
รวม		525	419,992,630.00	167	64,997,317.00
ครุภัณฑ์		32		19	373,400

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 – 2565)

รายการ	จำนวน โครงการที่ บรรลุเป้า แผนพัฒนา ท้องถิ่น (เฉพาะปี 2561 – 2565) (เฉพาะปี 2563)	จำนวนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้อง ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (เฉพาะปี 2563)	จำนวนโครงการที่ บรรลุเป้าหมาย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563	งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563		จำนวนเงินเดือนที่จ่าย ปีงบประมาณ 2563		โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2563		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ไม่ดำเนินการหรือ ยกเลิก		รวมโครงการ กิจกรรม	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ		
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	415.00	352,970,480	101.00	24.34	18,426,734	5.22	53.00	52.48	47.00	47.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	9.00	2,110,000	3.00	33.33	200,000	9.48	2.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	100
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน	27.00	6,906,700	19.00	70.37	5,344,370	77.38	17.00	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.53	100
การพัฒนาด้านสังคม	47.00	41,655,450	24.00	51.06	33,358,880	80.08	18.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	25.00	100
การพัฒนาด้านอธิการบดีและธรรมาภิบาล	9.00	2,910,000	7.00	77.78	490,000	16.84	3.00	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	57.14	100
การพัฒนาด้านบริหารฯด้านการบริหารฯด้านการบริหารฯ	18.00	13,440,000	13.00	72.22	7,177,133	53.40	8.00	61.54	1.00	7.69	0.00	0.00	4.00	30.77	100
รวม	525.00	419,992,630	167.00	31.81	67,997,317	15.48	101.00	60.48	48.00	54.69	0.00	0.00	9.00	5.39	
ครุภัณฑ์	32.00	576,600.00	19.00	59.38	373,400.00	64.76	18.00	94.74	1.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มุ่งประสงค์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มา	งบตามข้อบัญญัติ / งบ เงินอุดหนุน/งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่อ หมู่ที่ 1 บ้านผีอ	จากบ้านนายละอاد พิมพ์ กุล - บ้านนายกองทุน เจนชัย	ตาม ข้อบัญญัติ	80,000	72,607.19	✓					กองช่าง
2	โครงการขยายเขต ไฟฟ้า แรงต่อ หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่น้อย	จากบ้านนายดำรงค์ - นา นางสาวรัตติกาล พุทธชาลี	ตาม ข้อบัญญัติ	80,000	78,309.46	✓					กองช่าง
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่อ หมู่ที่ 13 บ้านกุด ต้ม	จากบ้านนางเกษาณี อาสาสู - นายนายนายประดิษฐ์ นวลศรี	ตาม ข้อบัญญัติ	80,000	80,406.80	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มา	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ หรือยกเลิก		
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่อ หมู่ที่ 14 บ้าน หนองคอนไทย	จากบ้านนายสมบูรณ์ ดำรง ชาติ – นายทองเลื่อน คุ้ม หมู่	ตาม ข้อบัญญัติ	80,000	77,978.23	✓					กองช่าง
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่อ หมู่ที่ 15 บ้านพีอ	จากบ้านนายโซตซัย – บ้าน นางรัศมี เจนซัย	ตาม ข้อบัญญัติ	80,000	-				✓		กองช่าง
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่อ หมู่ที่ 17 บ้านพีอ	จากบ้านนางบังอร สิมมาวงศ์ – บ้านนายปิยะ ศรีสุชาติ	ตาม ข้อบัญญัติ	80,000	51,267.96	✓					กองช่าง
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่อ หมู่ที่ 2 บ้านสระ ไช่น้ำ	จากบ้านนายดอกเงิน จันทร์ – บ้านนายสามารถ คงภักดี	ตาม ข้อบัญญัติ	80,000	66,482.16	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มา	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินก้า ร	ไม่ดำเนินการ หรือยกเลิก		
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงดัน หมู่ที่ 3 บ้านหนอง คู	จากศalaปูต้าบ้านหนองคู - ลำหัวยัง	ตาม ข้อบัญญัติ	80,000	71,366.92	✓					กองช่าง
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงดัน หมู่ที่ 5,12,18,19 บ้านหนองค่อนไทย	จากรพ.สต.หนองค่อน ไทย – ถนนชัยภูมิบัวใหญ่	ตาม ข้อบัญญัติ	120,000 โอนเพิ่ม 28,176	148,175.69	✓					กองช่าง
10	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงดัน หมู่ที่ 6 บ้าน หนองเขื่อง	จากบ้านนายฉัตรชัย เหว ชัยภูมิ - บ้านนาย สงกรานต์ อัคเสิน	ตาม ข้อบัญญัติ	80,000	75,451.63	✓					กองช่าง
11	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงดัน หมู่ที่ 7 บ้านบะก่ำ	จากบ้านนางกัญญา – บ้านนางสายทอง	ตาม ข้อบัญญัติ	80,000	55,706.82	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มา	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ หรือยกเลิก	
12	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่อ หมู่ที่ 8 บ้าน โนนโพธิ์	จากบ้านนายปรีชา เหว ชัยภูมิ – บ้านนายอุทัย แต่งడเคน	ตาม ข้อบัญญัติ	80,000	69,098.66	✓					กองช่าง
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 5 ,12,18,19	จากบ้านนายปรีชา เหว ชัยภูมิ – บ้านนายอุทัย แต่งడเคน	ตาม ข้อบัญญัติ	200,000 โอนเพิ่ม 40,658.00	240,657.84	✓					กองช่าง

รายงานการพัฒนาตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุดสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>	ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					งบประมาณ	งบประมาณ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
1	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้านหนอง เขื่อง หมู่ที่ 16	สายบ้านนายศรีจันทร์ – บ้านนาง ทองสรระ หมู่ที่ 16 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 120.00 เมตร พื้นที่ต้องการ ให้ล่างทางทั้งสองตามสภาพพื้นที่ จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต. ตุ่ม ตุ่ม(เลขที่ ๑.๐๒/๒๕๖๑)	ตาม ข้อบัญญัติ	80,0000	80,000	✓				กองช่าง

รายงานการทดลองตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
2	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านដือ ตำบล กุดตุ้ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายรอบหนองโสมง สาธารณูปโภคชั่วคราว)	ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 294.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกกรังให้ลึกทาง ตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบ มาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ณ. 02/2561 และติดตั้งป้าย <sup>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑</sup> ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.767550 Long 102.166503 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.767648 Long 102.166601	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	170,000	169,000	✓				กองช่าง

รายงานการทดสอบตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของงบ ประมาณ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองคูพัฒนา ตำบลกุดตุ้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายจากบ้าน นายอาจ ศรีรักษ์ – นายทองพูน ศรีรักษ์)	ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 87.50 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังให้ทาง ตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบ มาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ณ. 02/2561 พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.790833 Long 102.136558 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.790889 Long 102.136596	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	50,000	49,500	✓					กองช่าง

รายงานการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจำาชัด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจำนวน	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
4	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกุดต้ม ตำบลกุดต้ม อ.เมือง เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายจากหน้า โรงเรียนกุดต้ม สามัคคีวิทยา – สาร วัดโพธิ์กุดต้ม)	ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 102.00 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไอล่ทางตามสภาพ พื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุด ต้ม เลขที่ ถ.02/2561 พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.806329 Long 102.144321 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.8806484 Long 102.144476	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	60,000			✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกุดตุ้ม ตำบล กุดตุ้ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายจากร้านอาหาร เกียรติไพบูลย์ – ถนน ชัยภูมิบัวใหญ่)	ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ณ.02/2561 และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.806352 Long 102.1443229 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.807771 Long 102.143046	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	230,000			/			กองช่าง	

รายงานการทดสอบตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
6	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนอง คอกใหญ่ ตำบล กุดตุ้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 สาย จากบ้านนาง สุจitra ดง ชัยภูมิ – บ้าน นางสุกัญญา พรหมดอน กลอย)	ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 210.00 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกกรังให้ทางตามสภาพ พื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุด ตุ้ม เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑ และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.780087 Long 102.168696 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.779542 Long 102.168791	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	120,000	119,500	✓					กองช่าง

รายงานการทดสอบตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน/งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
7	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนอง คอกใหญ่ ตำบล ตุ่ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2 สายถนน ซอยบ้านนายปาน ประพันธ์)	ขนาดความกว้าง 2.80 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 61.60 ตารางเมตร พร้อมลงคุกรังไห่ทางตาม สภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ่ม เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑ พิกัด จุดเริ่มต้น Lat 15.774883 Long 102.164081 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.774898 Long 102.164319	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	35,000	35,000	✓				กองช่าง

รายงานการudgetตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบะก่ำ ตำบล กุดตุ้ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 สายบ้าน นางศศิภา กำแพง มิตร – บ้านนางสาย ทอง สิงตุย)	ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 468.00 ตารางเมตร พื้นที่จะถูกตัดออก ตามแนวถนนที่ระบุไว้ ตามแบบมาตรฐาน ของ กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561 และ <sup>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</sup> จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.791587 Long 102.178682 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.789060 Long 102.179666	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	270,000	269,000	v				กองช่าง

รายงานการudgetตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุนงบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
9	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบะก่ำม ตำบลกุดต้ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายที่ 2 สายบ้านนา เสถียร เพชร จำنج – บ้าน นายระยอง สถาบัน)	ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกกรงไห่ทางตาม สภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดต้ม เลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๑ และ <sup>๑๐๒/๒๕๖๑</sup> ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.791587 Long 102.178682 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.789060 Long 102.179666	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	470,000	269,000	✓					กองช่าง

รายงานการขาดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
10	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนน โพธิ์ ตำบลกุด ต้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 สาย จากหน้าประตู โขงวัด – ด้านหลังวัดศรี สะอาด)	ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกกรงให้ทางตาม สภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดต้ม เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑ และ <sup>๑๐/๒๕๖๑</sup> ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.776772 Long 102.178784 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.776875 Long 102.179533	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	350,000			✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
11	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์ ตำบลกุดต้ม อ.เมือง เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายที่ 2 สาย จากบ้านสุเทพ ทิพย์ ชาติ – ทางแยกไป บ้านหนองค้อนใหญ่)	ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหหลังตาม สภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดต้ม เลขที่ ถ.02/2561 และ <sup>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</sup> จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.773426 Long 102.175609 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.775113 Long 102.175149	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	230,000	229,000	✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
12	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์ ตำบลกุดตุ่ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายที่ 3 สาย จากบ้านหนองหง เลียง นะโม – บ้าน นางอ้อย กองแก้ว)	ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ทางตาม สภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ่ม เลขที่ ถ.02/2561 และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.775332 Long 102.177328 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.776432 Long 102.177349	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	170,000	169,000	✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
13	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองໄฝล้อม ตำบลลูกดต้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายที่ 1 ช่วงที่ 1 สายจากบ้านนายก ลิ่น หลงศรี – ห้วย ยางແล็กฯ)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150.00 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังให้ทางตามสภาพ พื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุด ต้ม เลขที่ ณ.02/2561 พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.827867 Long 102.118191 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.828140 Long 102.118011	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	88,000	87,000	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
14	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนอง ไฝล้อม ตำบล กุดต้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 ช่วงที่ 2 สายจากบ้าน นายกลิน หลงครี – หัวย ยางแล้งฯ)	ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ทางตาม สภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดต้ม เลขที่ ๑๐.๒๕๖๑ และ <sup>๑๐.๒๕๖๑</sup> ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.828140 Long 102.118011 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.829074 Long 102.118432	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	400,000			✓				กองช่าง

รายงานการทดสอบตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลากูดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
15	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่น้อย ตำบลลากูดตุ้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายเรียบ คลองตะวันตกฯ – วัด อัมพร)	ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 512.50 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังให้ทั้งทางตามสภาพ พื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุด ตุ้ม เลขที่ ๑.๐๒/๒๕๖๑ และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.792294 Long 102.127179 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.792624 Long 102.127509	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	310,000	309,000	✓					กองช่าง

รายงานการทดสอบตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประจำเดือน	งบประจำเดือน	แสวงเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
16	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนอง คอนไทย ตำบล กุดตุ่ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 สาย จากบ้านนาย แท่น - ฝายน้ำ ลันหนองบ่อ)	ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกกรังให้ลึกตาม สภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ่ม เลขที่ ณ.03/2561 และ <sup>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</sup> จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.769280 Long 102.161905 พิกัด <sup>จุดสิ้นสุด Lat 15.767961 Long</sup> 102.162057	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	470,000	469,500	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน/งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประจำเดือน	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
17	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้าน หนองคอนไทย ตำบลลูกดต้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายที่ 2 สายช้อยบ้านนางกง หัน)	ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 51.00 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกกรังให้ทางตามสภาพ พื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.ลูก ดต้ม เลขที่ ณ.02/2561 พร้อมวางท่อ พีวีซี Ø 5" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร จำนวน 2 ท่อน เชื่อมน้ำยาท่อให้เรียบร้อย พิกัด จุดเริ่มต้น Lat 15.772610 Long 102.165090 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.772824 Long 102.165028	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	30,000	30,000	✓				กองช่าง	

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลคุตต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
18	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านคุตต้ม ตำบล คุตต้ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายจากบ้านนางบุบ พา แก้ววัน - สวน นางทองคำ แสง ปราณี)	ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 270.00 ตาราง เมตร พื้นที่จะถูกตัดออกให้ทางตามสภาพ พื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.คุต ต้ม เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑ และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.7850173 Long 102.134082 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.784218 Long 102.134299	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	160,000			✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
19	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองคอน ไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 สายจากบ้านนาย ผล หาญพยัคฆ์ – บ้านนายเพลิน เหว ชัยภูมิ)	ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 57.50 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกกรังให้ลึกทางตามสภาพ พื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุด ตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561 พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.775824 Long 102.162783 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.775931 Long 102.162807	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	33,000	33,000	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาของศักยภาพบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>	ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
20	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองคອนไทย ตำบลกุดต้ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2 สายจากบ้าน นายเมืองล ตำบลเชื้อ – ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่า บ้านหนองคອนไทย หมู่ที่ 14)	ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดต้ม เลขที่ ถ.02/2561 พร้อมลงลูกรังให้ทางตามสภาพ พื้นที่จริง และติดตั้งป้าย <sup>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.775480 Long 102.158113 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.776499 Long 102.158027</sup>	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	307,000	306,000	/				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
21	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านผือ ตำบลลูกดต้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายจากนานา ทองหล่อ บุญเจด - นา นายโชคชัย จำกัด)	ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 524.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ลึก ตามสภาพพื้นที่จริง ตามแบบ มาตรฐาน อบต.ลูกดต้ม เลขที่ ณ. 02/2561 และติดตั้งป้าย <sup>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.829219 Long 102.107971 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.821908 Long 102.099870</sup>	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	313,000	312,000	✓					กองช่าง

รายงานการทดสอบตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>	ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					งบประมาณ	งบประจำ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
22	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านหนองเขื่อง ตำบลลูกดตุ้ม อ.เมือง เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายที่ 1 ช่วงที่ 1 สายจากบ้านนาย เสเด็จ ดวงโถสุม – หน้าวัดป่าคูเมือง)	ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 245.00 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังให้ลึกตามสภาพ พื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุด ตุ้ม เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑ และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.767855 Long 102.137715 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.767266 Long 102.137861	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	140,000			✓			กองช่าง

รายงานการทดสอบตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
23	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ่ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายที่ 1 ช่วงที่ 2 สายจากบ้านนาย เสต็จ ดวงโถสุม - หมู่ วัดป่าคูเมือง)	ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180.00 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกกรังให้ทางตามสภาพ พื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุด ตุ่ม เลขที่ ณ.02/2561 และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15. 767266 Long 102. 137861 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.766081 Long 102.138315	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	110,000				✓			กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจำนวน	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านผือ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ(สายจากบ้าน นายวีระจน บุญมาตรย์ – บ้านนางเพ็ญ ศศิธร)	ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 87.00 ตาราง เมตร พื้นที่จราจร ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุด ตุ้ม เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑ พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.818249 Long 102.092540 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.818357 Long 102.092546	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	51,000			✓			กองช่าง

รายงานการudgetตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
25	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านหนองคอก ไทย ตำบลลกุดตุ่ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 สายจากบ้านนาง สมัย เสาหงษ์ – บ้าน นายประยูร บำรุงถิน)	ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 227.50 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังให้ทางตามสภาพ พื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุด ตุ่ม เลขที่ ๑.๐๒/๒๕๖๑ และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.775152 Long 102.165199 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.775169 Long 102.165911	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	140,000			✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจำนวนจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
26	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านหนองคอกน้อย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2 สายจากบ้าน นางวงจันทร์ เพียรวิชา – บ้านนางลำไย พลแสง)	ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 262.50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกกรงให้ทางตาม สภาพพื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต. กุดตุ้ม เลขที่ ถ.02/2561 และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.776652 Long 102.166048 พิกัด จุดสิ้นสุด Lat 15.776847 Long 102.165082	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	160,000			✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แสวงเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
27	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านหนองคอน ไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 3 สายจากบ้านนาง กันยาร ดีสวน - ร้านอุดมพร เพอร์นิเจอร์)	ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 320.00 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไหหลังตามสภาพ พื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต. กุด ตุ้ม เลขที่ ๓๐/๒๕๖๑ และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.774789 Long 102.1659057 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.774175 Long 102.165882	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	180,000	179,700	/					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>	ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
28	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านหนอง คอกใหญ่ ตำบลกุด ตุ่ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 4 สายจาก ทางแยกประตูไข่ วัดอุดร - บ้านนาย อาคม เพียรวิชา)	ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 225.00 ตาราง เมตร พร้อมลงลูกกรังให้ทั้งตามสภาพ พื้นที่จริง ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุด ตุ่ม เลขที่ ณ.02/2561 พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.777028 Long 102.165515 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.776568 Long 102.164834	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	130,000	129,000	/				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
29	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลต์ติดก้อน กรีต หมู่ที่ 1 บ้านผือ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายจากบ้าน นายสกิต พนาลัย – แยกบ้านนางเวียงใจ พิงชัยภูมิ)	ขนาดความกว้าง 3.80 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,254.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงาน บำรุงรักษาทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บ.3/2546) และ <sup>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</sup> จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.818395 Long 102.094476 พิกัด จุดสิ้นสุด Lat 15.814109 Long 102.095101	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	380,000			/				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
30	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านสระ ไข่น้ำ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 ช่วงที่ 1 สายจากสาม แยกศาลปูตา – สี่แยก ศาลากกลางหมู่บ้าน)	ขนาดความกว้าง 3.80 เมตร ยาว 440.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,672.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงาน บำรุงรักษาทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บ.ร.3/2546) และ <sup>ตามที่ได้รับการอนุมัติ</sup> ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.809487 Long 102.100855 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.808334 Long 102.101427	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	500,000			✓			กองช่าง	

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
31	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลติกก่อ นกรีต หมู่ที่ 2 บ้าน สระเข่น้ำ ตำบลลูกดตุ้ม <sup>อำเภอเมืองชัยภูมิ</sup> จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 ช่วงที่ 2 สายสีแยก ศalaกลางหมู่บ้าน - บ้านนางนารี เจนชัย)	ขนาดความกว้าง 3.80 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงาน บำรุงรักษาทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บ.ร.3/2546) และ <sup>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</sup> จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.808268 Long 102.101335 พิกัด จุดสิ้นสุด Lat 15.807979 Long 102.099203	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	280,000			✓			กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
32	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลติกบน ถนนชัยภูมิ หมู่ที่ 3 บ้าน หนองคูพัฒนา ตำบล กุดตุ้ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 สายสาม แยกบ้านนายชลธ แสงเดือน - โรงเรียน กุดตุ้มสามัคคีวิทยา)	ขนาดความกว้าง 3.80 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,254.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงาน บำรุงรักษาทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บ.ร.3/2546) และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.791641 Long 102.135374 พิกัด จุดสิ้นสุด Lat 15.789066 Long 102.134998	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	380,000			/			กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
33	โครงการปรับปรุงพิวททาง แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ที่ 3 บ้านหนองคูพัฒนา ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2 สายบ้านนางน้ำ พร พองชัยภูมิ – บ้าน นายสุรเดช ผลสวัสดิ์)	ขนาดความกว้าง 2.80 ม. ยาว 140.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ <sup>มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392.00 ตาราง</sup> <sup>เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน</sup> บำรุงรักษาทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บร.3/2546) และ <sup>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</sup> จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.790800 Long 102.135013 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.790353 Long 102.136515	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	120,000			✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประจำ	งบประจำจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
34	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลต์ติดต่อ น้ำเริ่ต หมู่ที่ 4 บ้านกุด ตุ่ม ตำบลกุดตุ่ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สาย จากบ้านนายบุญเหลือ พรหมกุดตุ่ม - ด้านหลัง โรงเรียนกุดตุ่มสามัคคี วิทยา)	ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษา ทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บร.3/2546) และติดตั้งป้าย <sup>ประชาสัมพันธ์โครงการ</sup> จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.788975 Long 102.133657 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.788397 Long 102.136407	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	340,000				✓			กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาของศักยภาพบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
35	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลติกของ ถนนที่ 5 บ้าน หนองคอกในไทย ตำบล กุดตุ้ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 สายจาก บ้านนายสวัสดิ์ ประมาณตรัง – บ้าน นายประยูร ศรีจำปา)	ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 816.00 ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษา ทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บร.3/2546) และติดตั้งป้าย <sup>ประชาสัมพันธ์โครงการ</sup> จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.775203 Long 102.163384 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.775549 Long 102.164877	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	240,000			✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลภูดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน/งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
36	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนอง คงไทย ตำบลภูดต้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2 สายจากบ้านนายหัว därang sattiy – บ้านนาย ไพบูลย์ โกวิทย์)	ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 696.00 ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษา ทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บร.3/2546) และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.774261 Long 102.163477 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.775175 Long 102.164117	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	210,000				✓			กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนงานองค์การบริหารส่วนตำบลฤดูต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
37	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหนอง เขื่อง ตำบลฤดูต้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 สายสี่แยกบ้านหนอง เขื่อง – สามแยกไปวัด ป่าคูเมือง)	ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,102.00 ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษา <sup>ทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บร.3/2546) และติดตั้งป้าย<sup>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.772402 Long 102.134003 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.773001 Long 102.136744</sup></sup>	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	330,000			✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลากูดตี่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประจำ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
38	โครงการปรับปรุงฝิว ทางแอสฟัลติก coworkers นกรีต หมู่ที่ 6 บ้าน หนองเขื่อง ตำบลลากูด ตี่ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2 สายสี่แยกบ้าน หนองเขื่อง – บ้าน นายแวง หาญ พยัคฆ์)	ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษา ทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บ.ร.3/2546) และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.772404 Long 102.133844 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.771506 Long 102.131215	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	340,000				✓			กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาของศึกษาบวิหารส่วนตำบลท่าศาลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประจำ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
39	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลติกก่อ นกรีต หมู่ที่ 10 บ้าน หนองไฝ่ล้อม ตำบล กุดตุ่ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สาย สายจากบ้าน นายสมควร คุ้มไข่น้ำ - ถนนชัยภูมิบัวใหญ่ 202)	ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960.00 ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษา <sup>มาตรฐานงานบำรุงรักษา</sup> ทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มาตรฐาน 3/2546) และติดตั้งป้าย <sup>มาตรฐาน 3/2546</sup> ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย <sup>ประชาสัมพันธ์โครงการ</sup> พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.826632 Long 102.120077 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.825500 Long 102.118579	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	280,000				✓			กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤดูต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
40	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลต์ติดคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านหนอง ไน้อย ตำบลฤดูต้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายจาก ศาลปุต่า - บ้านนายก วางแผน หนอง เหวชัยภูมิ)	ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 798.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงาน บำรุงรักษาทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บ.ร.3/2546) และ <sup>ตามที่ได้ดำเนินการ</sup> ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.790862 Long 102.127066 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.790066 Long 102.126666	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	240,000			/				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน/งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
41	โครงการปรับปรุงฝ้า ทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านกดต้ม <sup>ตำบลลูกดต้ม อ.แก่อ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายที่ 1 ช่วงที่ 1 สายจากบ้านนางสม พร อาสาสู่ – สี่แยก กลางหมู่บ้าน)</sup>	ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 228.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงาน บำรุงรักษาทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บ.ร.3/2546) พิกัด จุดเริ่มต้น Lat 15.786816 Long 102.133130 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.786829 Long 102.133136	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	70,000			/				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
42	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านกุดต้ม <sup>ตำบลลูกดต้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 ช่วงที่ 2 สายจากสี่แยกกลางหมู่บ้าน – บ้านนางอวันตรี ห้วยกุดต้ม)</sup>	ขนาดกว้าง 4.30 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 666.50 ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บร.3/2546) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.786829 Long 102.133136 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.785981 Long 102.131575	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	200,000			/				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
43	โครงการปรับปรุงฝิว ทางแอสฟัลติกคอ นกรีต หมู่ที่ 13 บ้าน กุดต้ม ตำบลกุดต้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2 สายจากสามแยก ถนนบ้านกุดต้ม บ้าน ค่าย - สามแยกบ้าน นายอภิเดช ดึงเรือง)	ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 467.40 ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษา ทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บ.ร.3/2546) และติดตั้งป้าย <sup>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย</sup> พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.784148 Long 102.133201 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.784448 Long 102.132119	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	144,000			✓			กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>	ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
44	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านกุดต้ม <sup>ตำบลกุดต้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 3 สายจากสามแยกบ้านนา น้อย ชุมชนองคร - บ้านนายเซย มุ่งขอบกลาง)</sup>	ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 159.60 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางบริษัทฯ รับผิดชอบ ตามแบบมาตรฐานทางบริษัทฯ แบบเลขที่ 3 (มธ.บ.3/2546) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.786715 Long 102.133746 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.786780 Long 102.134087	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	51,000			/			กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
45	โครงการปรับปรุงพิวิหาร แอลฟ์ส์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ 14 บ้านหนองคอนไทร ตำบลกุดต้ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 ช่วงที่ 1 สาย จากบ้านนางทำหนอง รักษ์มณี – บ้านนางเรณู หมู่โยรา)	ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 896.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงาน บำรุงรักษาทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บ.ร.3/2546) และ <sup>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</sup> จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.775643 Long 102.162783 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.772480 Long 102.160873	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	270,000			✓			กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
46	โครงการปรับปรุง泥 ทางแอลฟ์ส์ติกคอก นกรีต หมู่ที่ 14 บ้าน หนองคอกใหญ่ ตำบล กุดตุ้ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 ช่วงที่ 2 สายจากบ้านหนองเรณ หมู่โยรา – ประปา หมู่บ้าน)	ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 560.00 ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานบำรุงรักษา <sup>ทางกรมทางหลวงชนบท</sup> แบบเลขที่ 3 (มธ.บ.ร.3/2546) และติดตั้งป้าย <sup>ประชาสัมพันธ์</sup> โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.772480 Long 102.160873 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.772681 Long 102.161241	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	170,000			✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
47	โครงการปรับปรุงพิว ทางแอสฟัลติกoko นกรีต หมู่ที่ 15 บ้าน ฝือ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 สายจากบ้านนาง สุมนา ศุภฤกษ์ชัยศร - เชื่อมสายหน้าบ้าน นางคำนา คงทอง)	ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 336.00 ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษา ทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บ.ร.3/2546) และติดตั้งป้าย <sup>ประชาสัมพันธ์โครงการ</sup> จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.817840 Long 102.097575 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.817529 Long 102.097587	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	107,000			✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
48	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอลฟ์ส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านผือ ตำบลลูกดตุ่ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายที่ 2 สาย จากบ้านผือ ไปสะร ไเข่น้ำ - เชื่อมหนองศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 134.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 375.20 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงาน บำรุงรักษาทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บ.ร.3/2546) และ <sup>ก</sup> ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.818908 Long 102.096979 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.818953 Long 102.096327	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	119,000			/			กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลฤดูต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>	ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					งบประมาณ	งบจ่ายจริง	ແສ້ງເສົ້າ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
49	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลติกบน ถนนที่ 16 บ้าน หนองเขื่อง ตำบลฤดู ต้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สาย อาคาร SML กองทุน หมู่บ้าน - โรงเรียน บ้านหนองเขื่อง)	ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 345.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,656.00 ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานบำรุงรักษา <sup>มาตรฐาน</sup> ทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บร.3/2546) และติดตั้งป้าย <sup>มาตรฐาน</sup> ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.773005 Long 102.136744 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.775221 Long 102.134709	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	490,000				/		กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประจำเดือน	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
50	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลต์ติดคอนกรีต หมู่ที่ 17 บ้านผือ ตำบลลูกดต้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายแยกบ้าน นางยุพิน ดวงมณี – บ้านนางสุชาดา กลมลา นนท์)	ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,520.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงาน บำรุงรักษาทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บร.3/2546) และ <sup>ตามที่ได้รับการอนุมัติ</sup> ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.818395 Long 102.094476 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.814109 Long 102.09510	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	459,000				✓			กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
51	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลติก。 บนถนนที่ 18 บ้าน หนองคอนไทร ตำบล กุดตุ่ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 สายจาก บ้านคำบาง ลงภักดี – สามแยกศาลา หมู่บ้าน)	ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษา <sup>ทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บ.3/2546) และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.772775 Long 102.166416 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.770904 Long 102.167191</sup>	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	360,000				/			กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลตากดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
52	โครงการปรับปรุงฝ้า ทางแอสฟัลต์ติ๊กคอก นกรีต หมู่ที่ 18 บ้านหนองคอกน้อย <sup>ตำบลตากดต้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2 สายจากบ้านนายกองพัน พงศ์ศรี – บ้านนายบรรดล กุล สำโรง)</sup>	ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,296.00 ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษา ทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บ.ร.3/2546) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.773956 Long 102.166005 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.772210 Long 102.166879	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	380,000			✓			กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประจำเดือน	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
53	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลติก。 บนถนนที่ 19 บ้าน หนองคอนไทย ตำบล กุดตุ้ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 4 สายจาก บ้านนางสุนัน หาด กุดตุ้ม – บ้านนายคำ รณ ศรีเอม)	ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 836.00 ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษา ทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 3 (มธ.บ.3/2546) และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.776152 Long 102.165156 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.775753 Long 102.165214	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	250,000				✓			กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประจำเดือน	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
54	โครงการปรับปรุงลง ดินถนนลูกกรังไป พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทร ตำบลกุดตุ้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายที่ 1 สาย รอบวัดป่าช้าบ้านโนน โพธิ์)	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า 77.50 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลงลูกกรัง <sup>และหลังจากลงลูกกรังเสร็จเรียบร้อย</sup> ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม (แบบ เลขที่ ล.01/2562) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.784912 Long 102.172399 พิกัด จุดสิ้นสุด Lat 15.784102 Long 102.174203	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	19,000	18,800	/					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลากูดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
55	โครงการปรับปรุงลงดิน ถนนลากูรังไบพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไวย ตำบลลากูดต้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายที่ 2 ช่วงที่ 1 สายโรงปุยหมู่บ้าน – ถนนสายบ้านหนองคอน ไวย-บ้านโนนโพธิ์)	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า 168.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลงลากูรัง และหลังจากลงลากูรังเสร็จเรียบร้อย <sup>ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดต้ม (แบบ เลขที่ ล.01/2562) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.780814 Long 102.169312 พิกัด จุดสิ้นสุด Lat 15.782724 Long 102.168226</sup>	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	40,000			/				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลากูดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	ແສ້ງເສົ່າຈະ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
56	โครงการปรับปรุงลงดิน ถนนลูกกรังใบพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้าน หนองคอนไทย ตำบลลากูด ต้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2 ช่วงที่ 2 สายโโรงปุย หมู่บ้าน - ถนนสายบ้าน หนองคอนไทย-บ้านโนน โพธิ์)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า 18.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลง ลูกกรังและหลังจากลงลูกกรังเสร็จ เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐาน อบต. กุดต้ม (แบบเลขที่ ล.01/2562) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.782633 Long 102.168667 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.783081 Long 102.168535	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	4,600			/				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
57	โครงการปรับปรุงลงดินถนนลูกกรังไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทร ตำบลกุดต้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 3 สายจากนานางหองผดด พลามัย – นานางอรสา Narirak)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 90.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลงลูกกรัง และหลังจากลงลูกกรังเสร็จเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดต้ม (แบบเลขที่ ล.01/2562) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.776671 Long 102.152789 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.776312 Long 102.150800	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	20,000			/				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
58	โครงการปรับปรุงลงดิน ถนนลูกกรังไปพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคອนໄฤ <sup>ไทย</sup> ตำบลกุดต้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายที่ 4 สาย จากทางแยกถนนเรียบ ล้ำหัวยื่นฯ - นานาย บุญหลาย ศรีวงศ์)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า 195.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลงลูกกรัง <sup>และหลังจากลงลูกกรังเสร็จเรียบร้อย</sup> ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดต้ม (แบบ เลขที่ ล.01/2562) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.775100 Long 102.145977 พิกัด จุดสิ้นสุด Lat 15.775394 Long 102.147395	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	50,000	49,500	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
59	โครงการปรับปรุงลงดิน ถนนลุกรังไปปืนที่ การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคອนไทย ตำบลกุดต้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายที่ 5 สาย จากบ้านนายวิชัย เพียรวิชา - บ้านนาง นงค์เยาว์ เฉลยกุล)	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า 45.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลงลุกรัง และหลังจากลงลุกรังเสร็จเรียบร้อย <sup>ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดต้ม (แบบ เลขที่ ล.01/2562) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.778988 Long 102.167735 พิกัด จุดสิ้นสุด Lat 15.777334 Long 102.167937</sup>	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	11,000	10,600	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประจำ	งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง <sup>ดำเนินการ</sup>	ยังไม่ <sup>ดำเนินการ</sup>	ไม่ <sup>ดำเนินการ</sup>
60	โครงการปรับปรุงลง ดินถนนลูกรังไป พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทร ตำบลกุดต้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายที่ 6 สาย จากบ้านนายสุริยา คำรงเชื้อ – นานาง เนียม ชัยราช)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า 45.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลงลูกรัง <sup>และหลังจากลงลูกรังเสร็จเรียบร้อย</sup> พร้อมวางท่อ พีวีซี แข็งประปา ขนาด Ø 5" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร จำนวน 2.00 ท่อน และเชื่อมน้ำยาท่อให้เรียบร้อย <sup>ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดต้ม (แบบ</sup> <sup>เลขที่ ล.01/2562) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat</sup> 15.778953 Long 102.167573 พิกัด <sup>จุดสิ้นสุด Lat 15.777570 Long</sup> 102.167346	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	13,000	12,500	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>	ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
61	โครงการปรับปรุงลง ดินถนนลูกรังไป พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทร ตำบลกุดตุ้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายที่ 7 สาย จากนานายมะลิ หวาน สุวรรณ - นานายไอล ประจญา)	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า 162.50 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลงลูกรัง <sup>และหลังจากลงลูกรังเสร็จเรียบร้อย</sup> ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม (แบบ เลขที่ ล.01/2562) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.766361 Long 102.158597 พิกัด จุดสิ้นสุด Lat 15.760466 Long 102.1532317	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	41,000				✓		กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แม่ส์แลร์จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
62	โครงการปรับปรุงลงดิน ถนนลงลุกรังไปพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขื่อง ตำบล กุดตุ้ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายเรียบลำห้วยคูเชือก สาธารณะประโยชน์)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 510.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลงลุกรัง และหลังจากลงลุกรังเสร็จเรียบร้อย <sup>ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม (แบบ เลขที่ ล.01/2562) และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.759033 Long 102.133516 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.745928 Long 102.145627</sup>	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	130,000	129,500	/					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
63	โครงการปรับปรุงลงดิน ถนนลงลุกรังไปพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านบะก่ำ ตำบลกุด ตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สาย เรียบคลองลำห้วยบาง สาหารณประโยชน์)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า 2300 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลงลุกรัง <sup>และหลังจากลงลุกรังเสร็จเรียบร้อย</sup> ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม (แบบ เลขที่ ล.01/2562) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.789890 Long 102.182764 พิกัด จุดสิ้นสุด Lat 15.789568 Long 102.181602	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	60,000	59,500	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรประจำส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุนงบจำกัด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจำกัดจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
64	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (ถนนสายรอบ หนองกุดเจ้า - หนอง คันคูฯ )	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า 240.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลงลูกรัง <sup>และหลังจากลงลูกรังเสร็จเรียบร้อย</sup> ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม (แบบ เลขที่ ล.01/2562) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.7635899 Long 102.1988730 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.7633640 Long 102.1988442	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	50,000	49,500	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประจำ	แหล่งเงิน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
65	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อ <sup>การเกษตร หมู่ที่ 10</sup> บ้านหนองไฝล้อม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายที่ 1 จากนานาสัจจา ชุม ประยูร – นานาหนอง ไฝ ศรีกุล)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า 73.50 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลงลูกรัง <sup>และหลังจากลงลูกรังเสร็จเรียบร้อย</sup> ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม (แบบ เลขที่ ล.01/2562) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.829477 Long 102.125961 พิกัด จุดสิ้นสุด Lat 15.829812 Long 102.128407	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	18,900	18,500	/					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
66	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ ล้อม ตำบล กุดต้ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2 จากนานาง มลัย นวลวัน – นา นายวิสัก คงภักดี)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า 73.50 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลงลูกรัง <sup>และหลังจากลงลูกรังเสร็จเรียบร้อย</sup> ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดต้ม (แบบ เลขที่ ล.01/2562) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.829384 Long 102.126094 พิกัด จุดสิ้นสุด Lat 15.827949 Long 102.126731	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	25,600	25,200	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุนงบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
67	โครงการปรับปรุงลงดิน ถนนลูกรังไปพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้าน หนองคอนไทย ตำบลกุด ตุ่ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 1 สายจากฝ่ายน้ำลันหนอง บ่อ เรียบลำห้วยน้อย ตอนล่าง - นายวิชัย แต่งเมือง)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 450.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ เกรดพื้นที่ก่อนลงลูกรังและหลังจาก ลงลูกรังเสร็จเรียบร้อย ตามแบบ มาตรฐาน อบต.กุดตุ่ม (แบบเลขที่ ล.01/2562) และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.760347 Long 102.158903 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.755516 Long 102.167088	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	115,000			✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
68	โครงการปรับปรุงลงดิน ถนนลุกรังไปพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้าน หนองคอนไทย ตำบลกุด ตุ่ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2 สายจากนานายส่งฯ เพียรยิ่ง – นางสาววรรณ นา มีอีต่อ)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 447.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า 134.10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ ก่อนลงลุกรังและหลังจากลงลุกรัง <sup>เสร็จเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ่ม (แบบเลขที่ ล. 01/2562) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.749674 Long 102.157237 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.749665 Long 102.153748</sup>	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	34,000			/			กองช่าง	

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
69	โครงการปรับปรุงลงดิน ถนนลุกรังไปพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้าน หนองคอนไทย ตำบลกุด ตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 3 สายจากนานายไสว ประจุ麻 - นาง ทองคำ แต่งແدن)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,068.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า 320.40 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลง ลุกรังและหลังจากลงลุกรังเสร็จ เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐาน อบต. กุดตุ้ม (แบบเลขที่ ล.01/2562) พิกัด จุดเริ่มต้น Lat 15.763247 Long 102.157986 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.758555 Long 102.156048	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	82,000			✓			กองช่าง	

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
70	โครงการปรับปรุงลงดินถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านหนองคอน ไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 4 สายจากนานางหนู โคตรนาวัง – นานายวีโรจน์ บำรุงภูมิ)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า 103.50 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลงลูกรัง และหลังจากลงลูกรังเสร็จเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม (แบบ เลขที่ ล.01/2562) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.763380 Long 102.160491 พิกัด จุดสิ้นสุด Lat 15.763478 Long 102.163550	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	26,000			/				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
71	โครงการปรับปรุงลงดิน ถนนลงลุกรังไประพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ่ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายที่ 4 สาย จากนานา นายบุญเพ็ง-นา นายมະນะ เป้าชัยภูมิ)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า 180.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลง ลุกรังและหลังจากลงลุกรังเสร็จ เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐาน อบต. กุดตุ่ม (แบบเลขที่ ล.01/2562) พิกัด จุดเริ่มต้น Lat 15.7586997 Long 102.1591512 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.7559130 Long 102.1589422	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	40,000			✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
72	โครงการปรับปรุงลง ดินถนนลูกรังไป พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านกุดตุ้ม ตำบล กุดตุ้ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายจากแยกถนนไป ประปาหมู่บ้าน - บล็อกคอนกรีตทาง ข้ามหนองนาแซงฯ)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 480.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลงลูกรังและ หลังจากลงลูกรังเสร็จเรียบร้อย ตาม แบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม (แบบ เลขที่ ล.01/2562) และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.777402 Long 102.128714 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.768479 Long 102.126412	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	120,000	119,000	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประจำ	งบประจำจริง	ແສ້ງເສີຈ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
73	โครงการปรับปรุง ลงดินถนนลงลูกรัง ไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 14 บ้านหนอง คอกน้อย ตำบลกุด ตุ่ม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (สายจาก นายบรรเลง ประจญกล้า - นาง นายสุวิทย์ ศรี รักษ์)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 88.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลง ลูกรังและหลังจากลงลูกรังเสร็จ เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐาน อบต. กุดตุ่ม (แบบเลขที่ ล.01/2562) พิกัด จุดเริ่มต้น Lat 15.772675 Long 102.154689 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.769431 Long 102.146987	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	20,000	20,000	/					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
74	โครงการปรับปรุงลง ดินถนนลงสูกรังไป พื้นที่การเกษตร หมู่ ที่ 16 บ้านหนอง เขื่อง ตำบลลูกดตุ่ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สาย ที่ 1 สายเรียบคลอง สั่งนำคอกอนกรีตใน พิมาน)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกรดพื้นที่ก่อนลง สูกรังและหลังจากลงสูกรังเสร็จ เรียบร้อยทั้งสองฝั่งถนน ตามแบบ มาตรฐาน อบต.ลูกดตุ่ม (แบบเลขที่ ล.01/2562) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.761568 Long 102.133327 พิกัด จุดสิ้นสุด Lat 15.760441 Long 102.139677	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	60,000	59,000	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
75	โครงการปรับปรุงดิน ถนนลูกรังไปพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 17 บ้าน ผือ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายจากบ้านนางคำดัน บำรุงไทย - เชื่อมถนน ชัยภูมิ บ้านใหญ่ 202)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ลูกบาศก์ เมตร พื้นที่ที่ก่อสร้างจะต้องเป็น ลูกรังและหลังจากลงลูกรังเสร็จ เรียบร้อยทั้งสองฝั่งถนน ตามแบบ มาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม (แบบเลขที่ ล. 01/2562) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.820041 Long 102.042378 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.828252 Long 102.092056	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	60,000	59,000	✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มา	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ หรือยกเลิก		
76	ค่าจ้างเหมาอوكแบบ และควบคุมก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอوكแบบและควบคุม <sup>งานก่อสร้างภายนอกในตำบลลูกดต้ม หมู่ที่ 1 – 19</sup>	ตาม ข้อบัญญัติ	100,000	100,000	✓					กองช่าง
77	ค่าจ้างเหมาปรับเกรด ถนนลูกรังไปพื้นที่ การเกษตร	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาปรับเกรดถนน พริ้อมลงลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บริเวณจุดที่ชำรุดเสียหาย เช่นเป็น <sup>หลุม เป็นบ่อพื้นที่ใช้สูจารชนล่ง พืชผลทางการเกษตรภายในตำบล ลูกดต้ม หมู่ที่ 1-19 อื่นๆ ฯลฯ</sup>	ตาม ข้อบัญญัติ	450,000	279,000	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประจำปี	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
1	โครงการชุดลงกล้า หัวย	ขนาดความกว้าง 40.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร สีกากีเฉลี่ย 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 12,600.00 ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยปรับแต่งดินให้เรียบร้อย และ ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat 15.759227 Long 102.149056 พิกัดจุดสิ้นสุด Lat 15.758194 Long 102.145141	งบเงิน อุดหนุน	405,600				✓			กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขุ้นทดสอบที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน/งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
2	โครงการชุดลอก ลำห้วย กุดผือ กุดเต่าบ้านหนอง ค้อนไทย หมู่ที่ 14 ตำบลกุดตุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	ขนาดความกว้าง 40.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร สีกันเสีย 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรชุดติดไม่น้อยกว่า 13,125.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี้ยปรับแต่ง ตินให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Long 102.164842 Lat 15.758213 พิกัด จุดสิ้นสุด Long 102.163044 Lat 15.760141	งบเงิน อุดหนุน	422,600			✓			กองช่าง	

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
3	โครงการขุดลอกลำ ห้วยยางแล้ง <sup>(ตอนบน)</sup> บ้านปีอ หมู่ที่ 15 ตำบลกุด ตุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร สีกันลื่ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรติดขุดไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:2 พร้อม <sup>ก</sup> เกลี้ยปรับแต่งดินให้เรียบเรียบ และ <sup>ก</sup> ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย <sup>ก</sup> พิกัดจุดเริ่มต้น Long 102.115377 Lat 15.822549 พิกัดจุดสิ้นสุด Long 102.106307 Lat 15.816277	งบเงิน <sup>อุดหนุน</sup>	386,300			✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
4	โครงการชุดลอกจำ หัวยางแล้ง <sup>(ตอนกลาง)</sup> บ้านสระ <sup>ไเข่น้ำ</sup> หมู่ที่ 2 ตำบล <sup>กุดต้ม</sup> อำเภอเมือง <sup>จังหวัดชัยภูมิ</sup>	ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือ มีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:2 พร้อมเกลี่ย ปรับแต่งดินให้เรียบร้อย และติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Long 102.108021 Lat 15.806853 พิกัดจุดสิ้นสุด Long 102.106172 Lat 15.816203	งบเงิน <sup>อุดหนุน</sup>	386,300	386,300	✓				กองช่าง	

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
5	โครงการพัฒนาแหล่ง น้ำและระบบ ชลประทาน(ติดตั้ง ระบบกรราชายน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ 8 ตำบลกุดตุ่ม อำเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ	ก่อสร้างหอดังสูง 7.30 ม. ขนาด 20.00 ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 5.0 ลบ.ม. จำนวน 4 ถูก (และติดตั้ง <sup>ระบบสูบน้ำขึ้นหอทั้งสูงด้วยปั๊มแบบ จุ่มน้ำ )</sup>	เงินอุดหนุน	500,000	500,000	✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุนงบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
6	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์เพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านผือ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กลุ่ม นายสมศรี คุณวันดี- ล้ำทิวไยยางแล้ง ตอนล่าง)	ขนาดบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว เจาะลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร จำนวน 1.00 บ่อ , ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 8.00 แผง หรือมีขนาดวัตต์ รวมไม่น้อยกว่า 2,400.00 วัตต์ ,ติดตั้ง <sup>เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ</sup> (submersible Pump)มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.A ,และวางท่อเมน PVC Ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 500 ม. พร้อม <sup>ติดตั้งรั้วล้อมรอบ และติดตั้งป้าย</sup> ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดที่ตั้ง Lat 15.816942 Long 102.994722	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	250,000	249,500	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
7	โครงการเจาะป่าบดala พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองคูพัฒนา ตำบล กุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กลุ่มนาง กิมเตียง แสงสว่าง)	ขนาดบ่อขนาด Ø 6 นิ้ว เจาะลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร จำนวน 1.00 บ่อ, ติดตั้งแพโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 8.00 แผง หรือมีขนาดวัตต์รวมไม่น้อยกว่า 2,400.00 วัตต์, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ (submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.A , และวางแผน PVC Ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 500 ม. พร้อมติดตั้งรั้วล้อมรอบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้ายพิกัดจุดที่ตั้ง Lat 15.795831 Long 102.148883	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	250,000	249,500	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
8	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์เพื่อ <sup>การเกษตร หมู่ที่ 4</sup> บ้านหนองคูพัฒนา <sup>ตำบลกุดตุ้ม อ.กาด</sup> เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (กลุ่มน้าย ประมวล อาสาสู้)	ขนาดบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว เจาะลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร จำนวน 1.00 บ่อ, ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 8.00 แผง หรือมีขนาดวัตต์รวมไม่น้อยกว่า 2,400.00 วัตต์, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ (submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.A ,และวางห่อเม่น PVC Ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 500 ม. พร้อมติดตั้งรั้วล้อมรอบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดที่ตั้ง Lat 15.806329 Long 102.144321	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	250,000	249,500	✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
9	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่น้อย ตำบล กุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กลุ่มนาง คุณ บุญจันทร์)	ขนาดบ่อบาดาล ⌀ 6 นิ้ว เจาะลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร จำนวน 1.00 บ่อ, ติดตั้งแพโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 8.00 แผง หรือมีขนาดวัตต์รวมไม่น้อยกว่า 2,400.00 วัตต์, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ (submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.A ,และวางท่อเมน PVC ⌀ 2" ชั้น 8.5 ยาว 500 ม. พร้อมติดตั้งรั้วล้อมรอบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายพิกัดจุดที่ตั้ง Lat 15.800275 Long 102.124997	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	250,000	249,500	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
10	โครงการเจ้าบ่อбаดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 15 บ้านผือ ตำบลกุดตุ่ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (นางประภา เจริญ <sup>สุข-ลำหัวยางແລ้ง ตอนบน)</sup> )	ขนาดบ่อбаดาล Ø 6 นิ้ว เจาะลึก <sup>ไม่น้อยกว่า 50 เมตร จำนวน 1.00</sup> บ่อ , ติดตั้งแพงโซล่าเซล ขนาด <sup>300 วัตต์ จำนวน 8.00 แผง หรือ</sup> มีขนาดวัตต์รวมไม่น้อยกว่า <sup>2,400.00 วัตต์ , ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ</sup> แบบมอเตอร์จุ่มน้ำ (submersible Pump) <sup>มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า</sup> <sup>220 V.A , และวางท่อ PVC Ø 2"</sup> <sup>ชั้น 8.5 ยาว 500 ม. พร้อมติดตั้ง</sup> <sup>รั้วล้อมรอบ และติดตั้งป้าย</sup> <sup>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน</sup> <sup>1 ป้ายพิกัดจุดที่ตั้ง Lat</sup> <sup>15.810585 Long 102.108590</sup>	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	250,000	249,500	/				กองช่าง	

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
11	โครงการเจาะบ่อ บาดาลพร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านผือ ตำบลกุด ตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กลุ่ม นางทองทิพย์ พิง ชัยภูมิ)	ขนาดบ่อขนาด Ø 6 นิ้ว เจาะลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร จำนวน 1.00 บ่อ , ติดตั้งแผงโซล่าเซล ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 8.00 แผง หรือมีขนาดวัตต์รวมไม่น้อยกว่า 2,400.00 วัตต์ , ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ (submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.A , และวางแผน PVC Ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 500 ม. พร้อมติดตั้งรั้วส้อมรอบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดที่ตั้ง Lat 15.808053 Long 102.112497	ตามจ่ายขาด เงินสะสม	250,000	249,500	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มูลนิธิศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มา ของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	โครงการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงสู่ชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้จ่าย ประกอบไปด้วย ค่าเบี้ย ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ รายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ	ตาม ข้อบัญญัติ	100,000	91,450	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
2	โครงการพัฒนาการ บริการและจัดการ ศูนย์บริการและ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม ประกอบด้วย จ่ายเบี้ยประชุม และ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวิทยากรให้ ความรู้ ค่าล้มนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร	ตาม ข้อบัญญัติ	50,000	-					✓	สำนัก ปลัด

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน/งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	โครงการศูนย์เศรษฐกิจ พอเพียงตามศาสตร์ พระราชา	พื้นที่ปลูกป่าและที่สาธารณะตำบล กุดต้มและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ พระราชา เพื่อสร้างความสามัคคีใน ชุมชนและปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้มี ใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ พระราชา	ตาม ข้อบัญญัติ	50,000	50,000	✓					สำนัก ปลด

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	โครงการส่งเสริม กิจกรรมวันเด็กคุณย์ พัฒนาเด็กเล็ก (3คุณย์)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ <sup>จัดส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมวันเด็กคุณย์เด็ก เล็ก ในเขตพื้นที่องค์กร บริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม</sup>	ตาม ข้อบัญญัติ	35,000	35,000	✓					กอง การศึกษา
2	โครงการจ้างงาน นักเรียน นักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง งาน นักเรียน นักศึกษา กลุ่ม เยาวชนที่ว่างงาน ให้เกิด <sup>อาชีพมีรายได้</sup>	ตาม ข้อบัญญัติ	45,000	-				✓		กอง การศึกษา

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตัวบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ หรือยกเลิก		
3	โครงการอบรม ให้ความรู้ ความสำคัญของ การศึกษาใน ท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าใช้จ่าย ประกอบไปด้วย ค่าบ้าย ค่า <sup>วัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ</sup> ในกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชน และผู้ปกครอง ในเรื่องของ ความสำคัญและประโยชน์ใน การศึกษาต่อในพื้นที่ชุมชนใกล้ บ้าน	ตาม ข้อบัญญัติ	10,000	-					✓	กอง การศึกษา
4	ค่ากิจกรรมพัฒนา <sup>ผู้เรียน ศูนย์เด็ก เล็ก 3 ศูนย์</sup>	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนา <sup>ผู้เรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย อายุ 3- 5 ขวบ --ศูนย์เด็ก เล็ก 3 ศูนย์ อัตราคน ละ 430 บาทต่อปี</sup>	ตาม ข้อบัญญัติ	68,370	68,370	✓					กอง การศึกษา

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มา ของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จังหวัด ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
5	ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ศูนย์เด็ก เล็ก 3 ศูนย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เครื่องแบบนักเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ขวบ ศูนย์ เด็กเล็ก 3 ศูนย์ อัตราคนละ 300 บาท ต่อปี	ตาม ข้อบัญญัติ	47,700	47,700	✓				กอง การศึกษา
6	ค่าพัฒนาผู้ประกอบ อาชีพครู	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ ประกอบอาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น คนละ 10,000.- บาท จำนวน 6 อัตรา	ตาม ข้อบัญญัติ	60,000	15,600	✓				กอง การศึกษา
7	ค่าหนังสือเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหนังสือเรียน ให้แก่ เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ขวบ ศูนย์เด็ก เล็ก 3 ศูนย์ อัตราคนละ 200 บาทต่อปี	ตาม ข้อบัญญัติ	31,800	31,800	✓				กอง การศึกษา

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขุนทดศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงินอุดหนุน/ งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
8	วัสดุงานบ้าน งานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ จำเป็นและเหมาะสมกับศูนย์เด็กเล็กของ ตำบลกุดต้ม เช่น ที่นอนเด็ก หมอน ผ้า ห่ม ผ้าปูที่นอน ช้อน ชาม แก้ว ฯลฯ	ตาม ข้อบัญญัติ	40,000	39,960	✓				กอง การศึกษา
9	ค่าอาหาร เสริม (นม)	1. เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์ เด็กเล็ก 3 ศูนย์ จำนวน 351,390 บาท 2. เพื่อเป็นค่าอาหาร เสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 1,040,910 บาท	ตาม ข้อบัญญัติ	1,392,300	1,000,412.28	✓				กอง การศึกษา
10	ค่าอุปกรณ์ การเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ให้แก่ เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ขวบ ศูนย์เด็ก เล็ก 3 ศูนย์	ตาม ข้อบัญญัติ	31,800	31,800	✓				กอง การศึกษา

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน/งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
11	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน	เพื่อสำหรับจ่ายอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน -โรงเรียนสร้างรักษ์วิทยา จำนวน เด็ก 13 คน จำนวน 52,000 บาท -โรงเรียนบ้านผีอวิทยา จำนวน เด็ก 44 คน จำนวน 17,600 บาท -โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม จำนวน เด็ก 22 คน จำนวน 88,000 บาท -โรงเรียนกุดต้มสามัคคีวิทยา จำนวน เด็ก 206 คน จำนวน 824,000 บาท -โรงเรียนบ้านหนองคงโน้ไทย จำนวน เด็ก 160 คน จำนวน 640,000 บาท -โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ำวิทยา จำนวน เด็ก 12 คน จำนวน 48,000 บาท -โรงเรียนบ้านหนองเชื่อง จำนวน เด็ก 14 คน จำนวน 56,000 บาท	ตาม ข้อบัญญัติ	1,884,000 โอนเพิ่ม 4,000	1,888,000	✓				กอง การศึกษา

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มุ่งศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
12	ค่าอาหาร กลางวัน ศูนย์ เด็กเล็ก 3 ศูนย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร กลางวัน ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์ อัตรา <sup>คงละ 20 บาท จำนวน 245 วัน</sup>	ตาม ข้อบัญญัติ	779,100	753,000	✓					กอง การศึกษา
13	อุดหนุน โครงการพัฒนา ศักยภาพ เยาวชนโรงเรียน กุดต้มวิทยา	สำหรับจ่ายอุดหนุนให้กับโรงเรียน สังกัดสำนักงานมัธยมศึกษาในเขต พื้นที่	ตาม ข้อบัญญัติ	20,000	20,000	✓					กอง การศึกษา

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขุนทดศาสตร์ ภาครัฐนำคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
14	อุดหนุนโครงการ ศึกษาเรียนรู้แหล่ง <sup>เรียนรู้นอก สถานศึกษา</sup>	สำหรับจ่ายอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานประถมศึกษาในตำบลกุดต้ม เพื่อ <sup>จัดการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในตำบล ให้แก่เด็ก (เพิ่มเติม)</sup> โรงเรียนสระไ่น้ำวิทยา 10,000 บาท โรงเรียนบ้านผ่องไผ่ล้อม 10,000 บาท โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 10,000 บาท โรงเรียนกุดต้มสามัคคีวิทยา 10,000 บาท โรงเรียนบ้านหนองคอกน้อย 10,000 บาท โรงเรียนโนนโพธิ์บะกำมวิทยา 10,000 บาท โรงเรียนบ้านหนองเชื่อง 10,000 บาท	ตาม ข้อบัญญัติ	70,000	60,000	✓				กอง การศึกษา	

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
15	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร การศึกษา เพื่อ เป็นค่าใช้จ่าย สำหรับค่า จัดการเรียนการ สอน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนจำนวน 159 คน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือ จำนวนนักเรียน 42 คน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคอนไทย จำนวนนักเรียน 55 คน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู จำนวนนักเรียน 62 คน	ตาม ข้อบัญญัติ	270,300	370,300	✓					กอง การศึกษา

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
1	ค่าจัดทำวารสารและ ป้ายประชาสัมพันธ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ วารสารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ	ตาม ข้อบัญญัติ	40,000	5,050	✓				สำนัก ปลัด

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มาของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการรณรงค์ และให้ความรู้ แก่เกษตรกรผ่าน <sup>พับพร้อมทั้ง ฉีดวัคซีนป้องกันโรค</sup> พิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดให้สุนัข <sup>และแมว</sup>	ตามข้อบัญญัติ	50,000	49,400	✓					สำนัก ปลัด
2	วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ต่างๆ เครื่องกัณฑ์ เวชภัณฑ์ เช่น <sup>ทรายอะเบท น้ำยา กันยุง สาร</sup> กำจัดและฆ่า <sup>แมลงวัน ยาลอกหอยอัล ถุงมือ ฯลฯ</sup>	ตามข้อบัญญัติ	105,000	104,270	✓					สำนัก ปลัด
3	อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ <sup>1-19 หมู่บ้านละ 20,000.-บาท</sup>	ตามข้อบัญญัติ	360,000	360,000	✓					สำนัก ปลัด

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มา ของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	โครงการ ส่งเสริม จริยธรรม คุณธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยน ค่าของ สมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ในการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมกับการปฏิบัติงาน อย่างอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิ บาล	ตาม ข้อบัญญัติ	20,000	-					✓	สำนัก ปลัด
2	โครงการวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา ๓ มิถุนายน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายประกอบไป ด้วย ค่าเบี้ยน ค่าทาง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ รายจ่ายอื่นๆ ในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๓ มิถุนายน เพื่อความป้อง คงสมานฉันท์	ตาม ข้อบัญญัติ	25,000	21,700	✓					สำนัก ปลัด

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน อุดหนุน/งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
3	โครงการวัน ดินโลก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม โครงการวันดินโลก 5 ธันวาคม ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยน น้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่าย อื่นๆ ฯลฯ	ตามข้อบัญญัติ	25,000	-					✓	สำนัก ปลัด
4	โครงการ เฉลิมพระ ชนพรรษา 28 กรกฎาคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายประกอบไป ด้วย ค่าเบี้ยน ค่าเชง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ รายจ่ายอื่นๆ ในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เพื่อความ ปรองดองสماโนณฑ์	ตามข้อบัญญัติ	25,000 โอนเพิ่ม 75,000	98,870	✓					สำนัก ปลัด
5	โครงการ เฉลิมพระ ชนพรรษา 12 สิงหาคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายประกอบไป ด้วย ค่าเบี้ยน ค่าเชง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ รายจ่ายอื่นๆ ในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 12 สิงหาคม เพื่อความ ปรองดองสماโนณฑ์	ตามข้อบัญญัติ	25,000	25,000	✓					สำนัก ปลัด

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม

แผนงานงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระวังปื้นที่ภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ ได้รับจากโครงการ	แหล่งที่มาของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	โครงการฝึกอบรม จัดตั้งอาสาสมัคร <sup>ป้องกันฝ่ายพลเรือน</sup>	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย <sup>ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่า<sup>รับสตู อุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่า<sup>ยานพาหนะและค่าใช้จ่าย<sup>อื่นๆ ฯลฯ</sup></sup></sup></sup>	ตามข้อบัญญัติ	250,000	-					✓	สำนัก ปลัด

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤดูต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มูลนิธิศาสตร์ การพัฒนาสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	โครงการ ประชาคมตำบล และหมู่บ้าน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ประชาคมตำบลและ หมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า ป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่าย อื่นๆฯลฯ	ตาม ข้อบัญญัติ	20,000	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	✓					สำนัก ปลัด
2	โครงการบูรณา การจัดทำ แผนพัฒนาและ พัฒนาหมู่บ้าน	เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชน การประชุมประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชนสร้าง เครือข่ายองค์ชุมชน สนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณา การ ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่า ป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่าย อื่นๆฯลฯ	ตาม ข้อบัญญัติ	20,000	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	✓					สำนัก ปลัด

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มา ของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
3	โครงการปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนา ชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง แผนพัฒนาและกิจกรรมการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่าใช้ จ่ายประกอบไปด้วย ค่าป้าย ค่า <sup>วัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ</sup> ฯลฯ	ตาม ข้อบัญญัติ	20,000	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	✓					สำนัก ปลัด
4	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ค่าใช้จ่ายประกอบไป ด้วย ค่าป้าย ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ	ตาม ข้อบัญญัติ	30,000	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	✓					สำนัก ปลัด

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขุทัยศาสตร์ การพัฒนาสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มา ของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
5	โครงการปักป้อง สถาบันสำคัญของ ชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการ ปักป้องสถาบันสำคัญของชาติ ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่า ป้าย ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ	ตาม ข้อบัญญัติ	50,000	21,930	✓				สำนัก ปลัด
6	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนในการมีศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ตาม ข้อบัญญัติ	25,000	25,000	✓				

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บุญธรรม ภารพัฒนาสังคม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบณิ อุดหนุน/งบจ่ายขาด		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	วัสดุกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาให้กับ ชุมชนกีฬาหมู่บ้านทั้ง 18 หมู่บ้าน ตำบลกุดตุ้ม	ตาม ข้อบัญญัติ	50,000	49,994	✓					กอง การศึกษา ฯ
2	โครงการแข่งขัน กีฬาเด็กนักเรียน ติดประจำตำบล กุดตุ้ม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการกีฬาเด็ก นักเรียนติด	ตาม ข้อบัญญัติ	160,000	29,300	✓					กอง การศึกษา ฯ
3	โครงการล่งเสริม สนับสนุนประเพณี ตีคลีไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริม การจัดงานตามโครงการ เพื่อ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและ กิจกรรมอนุรักษ์ อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี ภายในท้องถิ่น	ตาม ข้อบัญญัติ	500,000	500,000	✓					กอง การศึกษา ฯ

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บุคลาศาสตร์ การพัฒนาสังคม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มา ของบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
4	โครงการสปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ สปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนา ประกอบด้วยค่า ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ รายการอื่นๆ ฯลฯ	ตาม ข้อบัญญัติ	15,000	-					✓ กอง การศึกษา ฯ
5	โครงการส่งเสริม สนับสนุนประเพณีสวัด มนต์ทำงานของสรภัญญา	เพื่อเป็นค่าใช้ในการดำเนิน กิจกรรมสวัดมนต์ทำงานของ สรภัญญา ฯ	ตาม ข้อบัญญัติ	20,000	-					✓ กอง การศึกษา ฯ
6	โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม บริวารกรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินกิจกรรมบริวาร กรรม โชนกิจกรรม บ้าน ผี บ้านหนองคอนไทย และ บ้านหนองໄเพล้อม	ตาม ข้อบัญญัติ	36,000	12,000	✓				กอง การศึกษา ฯ

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มูลนิธิศาสตร์ การพัฒนาสังคม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มาของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง <sup>ดำเนินการ</sup>	ยังไม่ <sup>ดำเนินการ</sup>	ไม่ <sup>ดำเนินการ</sup> หรือยกเลิก	
7	โครงการจัดงานวัน กตัญญูประโยชน์ สงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้ในการดำเนิน กิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว <sup>ผู้สูงอายุ</sup> ฯ	ตามข้อบัญญัติ	130,000	-				✓	กอง การศึกษา <sup>ฯ</sup>

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม	ตาม ข้อบัญญัติ	18,549,600	17,759,500	✓					กอง สวัสดิการ
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม	ตาม ข้อบัญญัติ	12,912,000	11,940,000	✓					กอง สวัสดิการ
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและวินิจฉัยแล้ว	ตาม ข้อบัญญัติ	120,000	110,000	✓					กอง สวัสดิการ
4	เงินสมบทกองทุน หลักประกันสุขภาพ ในระดับห้องถิน หรือพื้นที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับห้องถินหรือห้องที่	ตาม ข้อบัญญัติ	236,280	236,280	✓					กอง สวัสดิการ

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลากูดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มาของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
5	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน ตำบลลากูดต้ม	เพื่อเป็นเงินสมทบสวัสดิการชุมชน ตำบลลากูดต้ม	ตามข้อบัญญัติ	20,000	20,000	✓					กอง สวัสดิการ

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บุคลาศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรบรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	ค่าจ้างเหมาสำรับที่ สาธารณณะ	เพื่อจ่ายเป็นที่สำรับ สาธารณณะในตำบล กุดตุ้ม	ตาม ข้อบัญญัติ	70,000	-				✓	กองช่าง	

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มูลนิธิอาสาสมัครพัฒนาด้านทัศนคติและการช่วยเหลือสังคม

แผนงานการเงินครัว

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ จัดหาพันธุ์ไม้ ค่าใช้จ่าย ประกอบไปด้วย ค่าป้าย ค่า น้ำ ค่าน้ำแข็ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ	ตาม ข้อบัญญัติ	30,000 โอนเพิ่ม 140,000	169,930	✓					กองช่าง
2	โครงการปลูกหญ้า แฝก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก(อน เนื่องมาจากพระราชดำริ) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า ป้าย ค่าน้ำแข็ง ค่าน้ำ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ	ตาม ข้อบัญญัติ	20,000	-	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรัฐธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มา ของบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการหรือยกเลิก		
3	โครงการรักน้ำรักป่า รักแผ่นดิน	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรักน้ำและป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรัฐธรรมชาติค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าน้ำ ค่าน้ำแข็ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์และรายจ่ายอื่นๆ	ตามข้อบัญญัติ	100,000	228,000	✓					กองช่าง
4	โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์พื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรัฐธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การส่งเสริม การปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์พื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรัฐธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าน้ำค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ	ตามข้อบัญญัติ	50,000	-				✓		กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรัฐมนตรีและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มาของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประจำ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
5	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม <sup>ต่างๆตามโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน<sup>เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระชนนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี(อพ.สห.)</sup></sup>	ตามข้อบัญญัติ	30,000	-					✓	กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลภูดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรัฐธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสำคារณลุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มาของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	โครงการลดและคัด แยกขยะจาก แหล่งกำเนิด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการ กำจัดขยะในชุมชน ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าป้าย ค่า <sup>สมนาคุณ</sup> วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ร่วงและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ	ตามข้อบัญญัติ	50,000	-					✓	สำนัก ปลัด

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
1	อบต.เคลื่อนที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เช่น ค่าเบี้ยนค่าน้ำ ค่าน้ำประปา ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ	ตาม ข้อบัญญัติ	30,000	-					✓	สำนัก ปลัด
2	ปรับปรุงระบบ สารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบท่างๆให้สอดคล้องกับแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ตาม ข้อบัญญัติ	30,000	-					✓	สำนัก ปลัด

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตัวบลกุตต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
3	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง การเลือกตั้ง (กรณีครบ วาระ บุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ ว่าง และกรณีคณะกรรมการการ เลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้ง ใหม่) ตามทันที ของ กระทรวงมหาดไทย เช่น ค่าบัตร เลือกตั้ง ค่าแบบพิมพ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าทำความสะอาด ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ	ตาม ข้อบัญญัติ	900,000	-					✓	สำนัก ปลัด

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ซึ่งไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
4	ค่าบำรุงรักษา <sup>และซ่อมแซม</sup>	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ อื่นๆ ฯลฯ งานบริหารทั่วไป 200,000 แผนงาน สาธารณสุข 100,000 แผนงานเคหะและชุมชน 805,000	ตาม ข้อบัญญัติ	สำนัก ปลัด กองช่าง	228,889.12 300,000 กองช่าง 805,000	✓				สำนัก ปลัด, กองช่าง
5	พัฒนาศักยภาพ <sup>และ แลกเปลี่ยน เรียนรู้นอก สถานที่</sup>	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ลัมมนา ผู้ บริหาร, สมาชิกสภากอบด. พนักงาน, พนักงาน จ้าง, ผู้นำหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า สมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าบ้าย, ค่าอุปกรณ์, ค่าที่พัก, ค่ายานพาหนะ, ค่าสมนาคุณในการดูงาน และรายจ่ายอื่นๆ	ตาม ข้อบัญญัติ	200,000	185,750	✓				สำนัก ปลัด

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ณ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
6	โครงการอบรม ให้ความรู้ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 แก่ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำ หมู่บ้าน และประชาชนในการปลูก จิตสำนึกให้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาล	ตาม ข้อบัญญัติ	20,000	-					✓	สำนัก ปลัด

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตัวบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มา ของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	ลดอุบัติเหตุและ อุบัติเหตุช่วง เทศกาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า ป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่าย อื่นๆ ในการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ในช่วง เทศกาล เช่น เทศกาล ปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ	ตาม ข้อบัญญัติ	50,000	27,420	✓					สำนัก ปลัด
2	ป้องกันบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับงาน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ค่า ป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	ตาม ข้อบัญญัติ	100,000	72,723.20	✓					สำนัก ปลัด

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤดูดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขุทโศคาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประจำ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
3	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความ เข้มแข็งให้จิตอาสาสามารถปฏิบัติ หน้าที่และบรรเทาสาธารณภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม ความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย เบื้องต้น จำนวน 60 คน	ตาม ข้อบัญญัติ	147,333	-					✓	สำนัก ปลัด

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มาของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง <sup>ดำเนินการ</sup>	ยังไม่ <sup>ดำเนินการ</sup>	ไม่ <sup>ดำเนินการ</sup>	
1	วัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซมต่อไปปีงบประมาณที่ ชุมชนได้ย้ายภายไปเมืองที่นี่ที่ตำบล กุดต้มหมู่ที่ 1-19 เช่นปรับภายนอก ดินลูกรัง ท่อระบายน้ำ ระบบภายใน น้ำ ถนนคอนกรีตขนาดและพื้นที่ติดต่อ ขยายเขตท่อระบายน้ำประปาหมู่บ้านและ วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ	ตามข้อบัญญัติ	500,000 โอนเพิ่ม 305,000	695,917.20	✓					กองช่าง
2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ชุดคอมไฟฟ้า ถนนพร้อม อุปกรณ์ สายไฟฟ้า สัญญาณไฟครารต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ	ตามข้อบัญญัติ	300,000	174,140	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานยุทธศาสตร์และนโยบาย

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มา	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน	เพื่อก่อสร้างสำนักงานสองชั้น <sup>จำนวน 1 หลัง ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อย กว่า 600.00 ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐาน อบต. กุดตุ้มกำหนดและ ติดตั้งป้าย จำนวน 1 ป้าย</sup>	ตาม ข้อบัญญัติ	5,500,000	4,611,739.76		✓				กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มา ของบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	จัดทำข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำข้อมูล แผนที่ภาษีและทรัพย์สินให้ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	ตาม ข้อบัญญัติ	200,000	227,033	✓					กองคลัง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มาของงบ แผ่นดินที่มากของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	คอมพิวเตอร์	เพื่อเป็นการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	ตามข้อบัญญัติ	22,000	22,000	✓					สำนัก ปลัด
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	เพื่อเป็นการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ LED ขนาด	ตามข้อบัญญัติ	2,600	2,600	✓					สำนัก ปลัด
3	เรือห้องแบนไฟ เบอร์กلاส	ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อม อุปกรณ์พร้อมใช้งาน	เงินอุดหนุน	84,000			✓				

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มา ของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	ตู้เก็บเอกสาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด- ปิด มีอัลตร้าฟลู๊ต บิด (มอก.) จำนวน 2 หลัง	ตาม ข้อบัญญัติ	10,000	10,000	✓					กองคลัง
2	โทรทัศน์แอล อี ดี	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	ตาม ข้อบัญญัติ	13,100	13,000	✓					กองคลัง
3	เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล	ตาม ข้อบัญญัติ	17,000	17,000	✓					กองคลัง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตากลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
4	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer	ตาม ข้อบัญญัติ	22,000	22,000	✓					กองคลัง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	แหล่งที่มาของ งบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบประจำ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก	
1	รถจักรยานยนต์ ๓	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซีแบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาดที่กำกับเป็น <sup>ขนาด</sup> ขนาด 450x1000x1500 มม. - กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำกับด้วย เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเดินกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตาม ขนาด ซีซีที่กำหนด	ตาม ข้อบัญญัติ	48,500	48,500	✓					กองช่าง
2	เก้าอี้	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง ให้แก่พนักงาน , พนักงานจ้าง 2 ตัว	ตาม ข้อบัญญัติ	5,000	5,000	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	แหล่งที่มาของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
3	ครุภัณฑ์สำราญ (เทปวัด ระยะทาง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อเทปวัด ระยะทาง เทปไฟเบอร์ไฮแก๊ก	ตามข้อบัญญัติ	3,000	2,900	✓					กองช่าง
4	ล้อวัดระยะทาง ดิจิตอล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อล้อวัด ระยะทางดิจิตอล	ตามข้อบัญญัติ	15,000	15,000	✓					กองช่าง
5	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว ดำชนิด Network คุณลักษณะ เฉพาะ	ตามข้อบัญญัติ	54,000	53,800	✓					กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มุ่งหมาย ดำเนินการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากการ	แหล่งที่มาของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
6	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ เอนกประสงค์	เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร แบบเอนกประสงค์ ( Smart Card Reader)	ตามข้อบัญญัติ	700	700	✓				กองช่าง	
7	เครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 2	ตามข้อบัญญัติ	30,000	30,000	✓				กองช่าง	

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขุทติศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากการ	แหล่งที่มาของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	ตามข้อบัญญัติ	2,500	2,500	✓					กองศึกษา
2	เครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อ เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (ขอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	ตามข้อบัญญัติ	22,000	21,800	✓					กองศึกษา

รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มาของงบ	งบตามข้อบัญญัติ / งบเงิน <sup>อุดหนุน/งบจ่ายขาด</sup>		ผลดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ	งบจ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ หรือยกเลิก		
1	เครื่อง คอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ <sup>สิ่งของ</sup> เครื่องใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตินสอด น้ำดื่ม ฯลฯ	ตามข้อบัญญัติ	17,000	16,900	✓					กอง สวัสดิการ สังคม
2	เครื่องพิมพ์	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	ตามข้อบัญญัติ	4,300	4,300	✓					กอง สวัสดิการ สังคม
3	อุปกรณ์อ่านบัตร แบบอเนกประสงค์	เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Rea der)	ตามข้อบัญญัติ	700	700	✓					กอง สวัสดิการ สังคม

### ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

\*\*\*\*\*

#### 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### 1.1 สรุปค่าคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19	95.00
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	16	80.00
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	52	86.70
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10	9	-
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	9	-
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	9	-
	3.4 วิสัยทัศน์	5	4	-
	3.5 กลยุทธ์	5	4	-
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4	-
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	4	-
	3.8 แผนงาน	5	3	-
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4	-
รวมคะแนน		100	85	85.00

## 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกดต้ม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9	90.00
2	การประเมินผลการนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9	90.00
3	การประเมินผลการนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9	90.00
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9	90.00
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	48	80.00
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	4	-
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	4	-
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4	-
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	4	-
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ	5	4	-
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	4	-
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4	-
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชาธิรัฐ	5	4	-
	5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	5	4	-
	5.10 มีการประมาณการราคาน้ำที่ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4	-
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4	-
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	4	-
รวมคะแนน		100	84	84.00

## ส่วนที่ 4

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

\*\*\*\*\*

#### 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

##### สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการ และกิจกรรมให้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน แต่ไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์กรบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดำเนินการน้อย

2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์กรบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีคุณภาพ

##### ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก

2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาตำบลน้อย ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด

##### ผลการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลลกฤตต้ม

1) ได้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามและประเมินผล ร่วมรับประโยชน์ ร่วมปฏิบัติ อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและการประสานงานขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในพื้นที่

2) ได้ใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งช่วยกันกำหนดว่าในอนาคตองค์กรบริหารส่วนตำบลควรจะมีทิศทางในการพัฒนาอย่างใด

3) ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์กรบริหารส่วนตำบลลกฤตต้ม โดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขถึงความเป็นไปได้ของแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาไปพร้อมประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสนอแผนงานได้รับการพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงเกิดความพึงพอใจ และได้รับประโยชน์สูงสุด

4) ประชาชนได้กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นการตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา การนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการยังมีน้อยเมื่อเทียบกับระหว่างจำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี สาเหตุอาจเนื่องมาจากในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นในด้านปัญหาความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ไม่ได้คำนึงถึง

งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีอยู่หากมีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติอย่างจริงจังจะก่อให้เกิด การพัฒนาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดต่อประชาชนเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากข้อจำกัดในด้านงบประมาณทำให้การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติไม่ครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลูกดุ๊มก็เพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

#### ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

1. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) มีจำนวนมากเกินไป ควรเลือก เอาเฉพาะโครงการที่เห็นว่ามีศักยภาพเพียงพอที่สามารถปฏิบัติได้ภายในปีนั้น เพราะเมื่อเปรียบเทียบค่าร้อยละ แล้วจะทำให้เห็นว่า อบต. ไม่สามารถจัดทำโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ได้

2. หน่วยงาน/สำนัก/กอง ต้องเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ในระยะเริ่มแรกของ ปีงบประมาณและให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการที่หน่วยงาน/สำนัก/กอง ได้แจ้งไว้เพื่อให้สามารถกระจาย งบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย (กรกฎาคม-กันยายน) และสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงื่อนเวลา ต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณถัดไป

3. เมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จแล้วให้ผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินโครงการใน รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้องานและแหล่งที่มาของ งบประมาณให้ชัดเจน เพื่อให้ข้อมูลการทำงานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

4. ควรมีการวิเคราะห์ ปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงความต้องการ ที่แท้จริงของ ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อนำกิจกรรมและโครงการนั้นๆ มาจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. และให้แผนพัฒนาสอดคล้อง กับงบประมาณหรือรายได้เพื่อให้แผนพัฒนามีประสิทธิภาพและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและตรง ตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง

5. ควรจัดกิจกรรม/โครงการ ที่สามารถทำร่วมกันได้หลายๆ ส่วนของหน่วยงาน เพื่อสร้างการมี ส่วนร่วมและลดค่าใช้จ่าย ลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนจะได้เพิ่มความสนใจในกิจกรรมมากขึ้น

\*\*\*\*\*

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
ในส่วนของปัญหา / อุปสรรคและข้อเสนอแนะ มีดังนี้

**ปัญหาและอุปสรรค**

1. การดำเนินงานยังขาดการบูรณาการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. แผนงาน/โครงการมีจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ข้อเสนอแนะ

1. ให้แต่ละส่วนขององค์กรบริหารส่วนตำบลประสานความร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่
2. แผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก จึงไม่สอดคล้องกับงบประมาณเท่าที่ควร จึงเห็นควรพิจารณาจัดทำงบประมาณตามแผนงานโครงการที่มีอยู่ให้บรรลุวัตถุประสงค์
3. โครงการลดคัดแยกขยะซึ่งเป็นภาระชาตินั้น เห็นควรให้คณะกรรมการ คณะทำงานระดับตำบลลงพื้นที่เชิงลูกเพื่อเป็นการกระตุ้นประชาชนในการคัดกรองการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
4. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เห็นควรพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตาม รายงานผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาตำบล พร้อมทั้งประชาชาติพัฒนาที่ใช้มาและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนเข้าใจท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวต่อไป ประกาศไว้เป็นระยะเวลาสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีครึ่งภายในเดือนมกราคม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องูลงชื่อสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ประชาชนท้าไปได้รับทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญชู สาฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ่ม

